

会议纪要

编号: DH-ZHJL-HY-006

工程名称: 常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2022 年 05 月 18 日	
会议主持人	赵文渠			
会议主题: 项目施工进度、质量、安全及抗疫				
本次会议内容:				
一、 业主项目部杨军:				
1、疫情防控做好常态化管控,总包单位一定要落实到位,设备材料吊装集中时刻做好地面警戒措施,人员、吊装设备司机必须持证上岗。				
2、本周三个屋面都已开始施工,安全、进度、质量及疫情防控严格落实,特别是南侧屋面及车棚是重点。				
3、监理资料及总包施工单位项目资料编制整理,一定要做到工程进度和资料编制签证同步进行。				
二、 监理项目赵文渠:				
1、车棚顶作业人员多次出现不戴安全帽现象,安全意识淡薄,监理人员多次现场通知人员正确佩戴安全帽,下周再次出现类似情况,监理要求直接清场,南侧屋面坡度比较陡峭,所有作业人员除佩戴安全帽外一定做到不系安全带不进场施工。				
2、监理检查车棚顶部组件安装时发现:(1)作业人员组件安装极不专业,固定组件时为方便直接踩在组件操作,监理已标记被踩踏的组件部位,等检测单位进行检查时检查出有问题时直接换掉。(2)组件安装全部没安装接地垫块。(3)直流电缆接头螺栓连接不到位吧,北侧屋面出现同样问题。				
3、北侧屋面搬运吊装时损坏组件一块,做报废处理,监理已告知业主。				
4、现场疫情防控及疫情防控做到常态化管理。				
三、总包单位:				
1、电缆已进场,光伏并网柜已完成拼柜。				
2、已向供电公司提交并网申请流程。				
3、车棚组件本周完成安装及电缆敷设,完成逆变器安装。				
4、车间一本周完成组件安装及电缆敷设,逆变器交流电缆敷设所需桥架预计下周三进场后,完成交流电缆敷设及接地。				
4、办公楼组件安装及连接计划月底前完成组件安装和电缆敷设。				
5、根据供电公司的验收计划,尽量协调月底并网。				
主送单位	江苏智汇谷能源科技有限公司施工项目部			
抄送单位	常州东恒印染有限公司业主项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022、05、11	

会议签到表

[illegible]