

# 会议纪要

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLHY-004

会议地点	半壁山镇施工单位 项目部	会议时间	2022年 04月 21 日
会议主持人	李连明		
会议主题：施工安全，进度，质量.			
会议内容： 一. 监理项目部本周检查及验收施工现场问题汇总： 1. 本周共安装完成2户，开工至今完成容量为2.528MW。 2. 本周验收2户，其中半壁山镇半壁山村陆金路家屋面存在问题较多，交流电缆线排布混乱，管线走线不规范，支架斜撑安装排列不整齐，组件接地焊接不符合规范要求，以下消缺整改单，要求施工单位整改完成，再进行复验。 3. 未见施工人员保险。 二. 监理项目部对施工单位要求： 质量，进度方面： 1. 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场使用，对需要进行复试的材料必须在监理工程师的见证下取样封存后复检，合格后方允许使用，必须保证材料合格，材料合格是工程合格的前提； 2. 对监理工程师在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 安全方面： 1. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以			

包代管；

2. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	保定市伟达电业安装有限公司
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文单位	兴隆县阳润新能源科技有限公司
发文时间	2022 年 04月 21日 星期四

