

# 会议纪要

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLHY-006

会议地点	半壁山镇施工单位项目部	会议时间	2002年5月5日
会议主持人	李连明		
会议主题：施工安全，进度，质量			
会议内容： 一. 监理项目部检查及验收现场问题汇总： 1. 本周共安装完成9户，开工至今完成容量为2.72MW。 2. 本周验收5户，共计验收完成38户，其中半壁山村赵志东家屋面存在MC4接头连接绑扎不规范，组件接地连接线未连接。要求施工单位整改完成，再进行复验。 3. 未见施工工人保险。 二. 监理项目部对施工单位要求： 质量，进度方面： 1. 对监理工程师在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 安全 1. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；			

2. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	保定市伟达电业安装有限公司
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文单位	兴隆县阳润新能源科技有限公司
发文时间	2022年5月5日