

会议纪要

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLHY-008

会议地点	半壁山镇施工单位项目部	会议时间	2022年6月10日
会议主持人	李连明		
会议主题：施工安全，进度，质量			
会议内容：			
一． 监理项目部检查及验收现场问题汇总：			
1. 156户安装全部完成. 共计3. 23MW。			
2. 本周验收完成16户， 验收完成83户。			
3. 电表安装39台。			
二． 监理项目部对施工单位要求：			
质量，进度方面：			
1. 对监理工程师在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
安全			
1. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。			
2. 瓦房屋面施工必须按规范佩戴好安全绳。			

主送单位	保定市伟达电业安装有限公司
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文单位	兴隆县阳润新能源科技有限公司
发文时间	2022年6月10日