

会 议 纪 要

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：GDLH-ZHJL-002

会议地点	管委会会议室	会议时间	2022.05.23
会议主持人	陈大伟		
会议主题：工地例会			
上次会议问题落实情况： 无			
参加部门/人员： 建设单位—安徽小岗村能源集团有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司 附：参会人员签到表 本次会议内容： 一、施工单位： 1、屋面#5、6、7 车间支架、组件施工进度已基本完成，设备车间完成 50%。 2、监控设备预计 26 号入场。 二、监理单位： 1、现场消缺需进行，不符合要求地方尽快整改完成。屋面固废及时清运。 2、现有人员配备不足以满足施工进度要求，若无增加人员、加班等应对措施，根据会议要求、进度交底与进度计划表将对施工单位进行考核。逾期按所签施工合同逾期条款进行处理。 3、内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生得额外工作。 4、明确监控设备到场日期。物料补料问题计算好时间做好统筹安排，严禁因补料问题造成后续无法施工现象。 5、工期临近收尾，现场施工细分报周进度计划。			



三、业主单位：

- 1、与供电局沟通并网事宜，施工方及时提供所需并网资料。
- 2、现场人员配备不足，此问题多次提出，现要求总包增加人员，安排加班事项。若继续无任何应对措施监理方进行考核。
- 3、施工资料及时补齐。出现补签等问题施工方自行承担。
- 4、今日 2022/5/23 号要求设备车间屋面支架、组件加班全部安装完成。
- 5、所缺物料今日作出统计及时补齐，禁止出现因补料造成工程逾期。
- 6、优先完成并网要求的部分工程。



主送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 施工单位项目部		
抄送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目建 设单位项目管理部		
发文单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园 盼盼食品二期分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2022. 5. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

