

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

会
议

纪

要

(第1期)



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：XGPP-ZHJL-001

会议地点	总包会议室		会议时间	2022.04.22
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—安徽小岗村能源集团有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第1次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、施工严格规范要求要求进行施工。
- 2、施工单位提供开工资料报审。
- 3、施工单位尽快提供现场施工人员名册身份证复印件、安全培训记录、考试合格证明。
- 4、分段分项验收及时通知业主验收。
- 5、下线电缆必须带铠，转角处需胶皮包裹保护电缆。
- 6、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。

二、监理单位：

- 1、加强现场施工人员安全管理，每天开班前会，新进人员及时进行三级安全教育及技术交底，确保现场施工安全。
- 2、施工质量严格按照图纸要求进行。
- 3、新进场材料、构件及时报审监理项目部，做好设备开箱记录，桥架、扁铁到货后报审待检测合格后方可使用。
- 4、分部分项工程结束前需报验监理项目部，待检查合格后方可进行下一步工序。
- 5、开工资料自检合格签字盖章后及时报审监理项目部，资料与现场施工同步。
- 6、每周五开监理例会，准备好施工周报，月报每月一出。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1、疏通电缆沟电缆穿线管道。



扫描全能王 创建

2、#5、#6 车间交流电缆敷设。

2、下周工程施工计划

1、#7 车间、设备车间交流电缆敷设。



主送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 施工单位项目部		
抄送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 建设单位项目管理部		
发文单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食 品二期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.04.22

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建