

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

会议纪要

(第 2 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：XGPP-ZHJL-002

会议地点	总包会议室		会议时间	2022.04.29
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
参加部门/人员：				
建设单位—安徽小岗村能源集团有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司				
附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第2次监理会议，主要内容如下：				
一、建设单位：				
1、施工严格规范要求要求进行施工。				
2、吊装作业做好安全防护措施。				
3、资料与现场施工同步。				
4、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。				
二、监理单位：				
1、电缆穿墙、障碍物等需加保护套管保护。				
2、施工质量严格按照图纸要求进行。				
3、吊装作业做好安全防护措施，安全标识需齐全。				
4、隐蔽工程自检合格后需报验监理项目部，待检查合格后方可隐蔽。				
5、开工资料自检合格签字盖章后及时报审监理项目部。				
6、资料与现场施工同步，资料严重滞后，入场材料报验不及时。				
7、利旧电缆沟、井内积水，影响电缆使用寿命，且存在重大安全隐患，施工方需及时书面文件报告及专项施工方案。				
8、部分水泥桩支墩存在蜂窝、麻面、缺棱掉角，振捣不实等质量问题，需厂家更换，且杜绝此类质量问题再次出现。				
三、总包单位：				
1、本周工程完成情况				
1、#7 车间、设备车间交流电缆敷设。				



2、下周工程施工计划

- 1、#7 车间、设备车间交流电缆敷设。
- 2、水泥支墩、支架安装。

签发: 
2022年04月29日

主送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 施工单位项目部		
抄送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 建设单位项目管理部		
发文单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 04. 29

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

