

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

会议纪要

(第 3 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：XGPP-ZHJL-003

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.05.05
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—安徽小岗村能源集团有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第3次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、施工严格规范要求要求进行施工。
- 2、吊装作业做好安全防护措施。
- 3、资料与现场施工同步。
- 4、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。

二、监理单位：。

- 1、施工质量严格按照图纸要求进行。
- 2、吊装作业做好安全防护措施，安全标识需齐全。
- 3、支墩、组件吊装屋面后及时分散。
- 4、开工资料自检合格签字盖章后及时报审监理项目部。
- 5、内页资料应与现场施工同步，内页资料报审不及时。
- 6、#7 车间檩条安装个别位置连接处间隙过大。
- 7、部分水泥桩支墩存在蜂窝、麻面、缺棱掉角等质量问题，修补合格后报监理复验。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1、#7 车间支架安装、验收。
- 2、#6、7 车间支墩、支架、组件吊装。

2、下周工程施工计划

- 1、#6、车间支墩、支架、组件安装。



2、#7 车间组件安装。



主送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 施工单位项目部		
抄送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 建设单位项目管理部		
发文单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 监理单位项目部	发文时间	2022.05.05

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

