

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二
期分布式光伏发电项目

会
议
纪
要

(第 4 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：XGPP-ZHJL-004

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.05.13
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—安徽小岗村能源集团有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第4次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、施工严格规范要求要求进行施工。
- 2、确保施工材料及时有序入场。
- 3、人员配备不足以满足现场施工进度要求。
- 4、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。

二、监理单位：。

- 1、施工质量严格按照图纸要求进行。
- 2、吊装作业做好安全防护措施，安全标识需齐全，吊至屋面及时分散。
- 3、确认施工材料到货日期，做好施工计划安排。
- 4、人员配备不足，做好应对措施。新招小工做好安全、技术交底。
- 5、内页资料应与现场施工同步，内页资料报审不及时。
- 6、个别位置支杆安装垂直度超标，组件安装个别位置中压块间隙过大，及时调整。
- 7、个别组件安装过程中表面划伤，总包加强管理、调整施工方案。
- 8、部分水泥桩支墩存在蜂窝、麻面、缺棱掉角等质量问题，修补合格后报监理复验。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1、#7 车间组件安装、验收。
- 2、#6 车间支墩、支架、组件安装。
- 3、#5 车间支墩、支架、组件吊装。



扫描全能王 创建

2、下周工程施工计划

- 1、#5 车间支墩、支架、组件安装。
- 2、设备车间支墩、支架、组件吊装、安装。



主送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 施工单位项目部		
抄送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 建设单位项目管理部		
发文单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2022.05.13

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

