

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

会议纪要

(第6期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：XGPP-ZHJL-005

会议地点	临时会议室		会议时间	2022.05.27
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—安徽小岗村能源集团有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第6次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、与供电局沟通并网事宜，施工方及时提供所需并网资料。
- 2、现场人员配备不足，此问题多次提出，现要求总包增加人员，安排加班事项。若继续无任何应对措施监理方进行考核。
- 3、施工资料及时补齐。出现补签等问题施工方自行承担。
- 4、所缺物料今日作出统计及时补齐，禁止出现因补料造成工程逾期。
- 5、优先完成并网要求的部分工程。

二、监理单位：

- 1、现场消缺需进行，不符合要求地方尽快整改完成。屋面固废及时清运。
- 2、现有人员配备不足以满足施工进度要求，若无增加人员、加班等应对措施，根据会议要求、进度交底与进度计划表将对施工单位进行考核。逾期按所签施工合同逾期条款进行处理。
- 3、内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生得额外工作。
- 4、明确监控设备到场日期。物料补料问题计算好时间做好统筹安排，严禁因补料问题造成后续无法施工现象。
- 5、工期临近收尾，现场施工细分报周进度计划。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况



扫描全能王 创建

- 1、设备车间支墩、支架、组件安装完成 95%。
- 2、逆变器安装 40%。
- 3、设备车间桥架安装，直流电缆敷设完成 80%，接地网敷设 95%。

2、下周工程施工计划

- 3、#5/6/7/设备车间桥架安装，直流电缆敷设完成，接地网敷设完成。
- 4、逆变器、并网柜接线、监控设备安装完成。
- 3、组件组串，电压、绝缘等测试完成。
- 4、整改消缺。
- 5、竣工验收。



主送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 施工单位项目部		
抄送单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 建设单位项目管理部		
发文单位	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.05.27

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建