

会议纪要

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
编号：JSXDF-HYJY-01



会议地点	新东方办公室		会议时间	2022.7.8
会议主持人	闫鑫	会议主题	第一次监理例会	

本次会议内容：

1、夏季高温施工作业要特别注意，防暑降温药品要到位，必须放置在项目施工现场，以防中暑事件的发生。要合理的作息时间安排，避开高温期间段（上午 11 点—下午 3 点），要做好施工人员的安全培训及安全教育培训工作，施工现场严禁酒后上岗作业，现场安全文明施工作业要做好。

2、江苏疫情出现反弹，现场施工人员要做好疫情防护，离开常熟要提前汇报，监理单位将会每天随机抽查现场人员的健康码和行程卡，发现私自离开项目地将予以一定处罚。施工单位要做好新进场人员的登记检查工作，对于来自或途径中高风险地区人员实行劝返，绝不允许进入施工现场。新进场人员必须提前提供健康码及行程卡，待项目部确认无风险后方可入场

3、现场在进行施工作业时，要拍照留底，确保在关键时间点和重点部位施工作业时留有相关照片。在涉及吊装作业时，要提前做好吊装交底工作，按照相关规范要求，吊装作业时必须有专人在现场监督。现场凡是涉及隐蔽施工作业时，要及时报验，待监理现场进行检查、测量并留取影像资料后，方可进行下一项施工作业，严禁事后报验或者不报验的情况的发生。

4、在屋面施工时，因屋面屋脊处女儿墙高度过低，需要设置临时维挡，在施工前要对现场施工人员做专门的安全培训，并保存文字及影像资料。

5、现场的资料要及时提交，按照现场实际施工进度，提交相对应的施工资料，尽量避免出现施工完成后资料依然未提交的情况。各工程过程管控文件要齐全，对存在的问题及时发现、及时整改并形成文件记录。

6、施工单位要尽快提供现场材料的合格证以及相关厂家资质、材料到货情况表到监理处审核。

7、现场施工作业已经开展，支架安装图、组件安装图（变更后）还未到达现场，请总包单位尽快与设计单位沟通协调，出具施工蓝图到达施工现场，后续我监理单位将



根据设计蓝图对现场施工工序进行验收

8、因组件尺寸变更，现场在进行支架安装时，要提前考虑组件安装方案的合理性，确保组件安装完成后整体效果美观，不能出现不合理的分布排列，现场支架安装有问题及时报项目部进行沟通协调。

主送单位	上海能源建设集团有限公司		
抄送单位	江苏舒怀电力设备有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.7.8



会议签到表

日期: 2022.7.8

[illegible]