

会议纪要

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
编号：JSXDF-HYJY-02



会议地点	新东方办公室		会议时间	2022.7.15
会议主持人	闫鑫	会议主题	第二次监理例会	
本次会议内容： 1、现场夏季高温施工要跟随现场实际天气情况进行相应的调整，避免发生中暑等现象，同时要准备充足的防暑降温药品，放置在现场以便随时使用。 2、现场每周监理例会时间为每周五下午四点，在开展监理例会之前施工单位要提交本周施工周报，相关人员不得无故缺席。 3、总包单位要做好项目的资料收集工作，按照工程相应的进度节点完成资料的报审，同时项目的资料收集也要相对应完成，要形成一个完整的闭环，手续要正规。 4、总包单位要尽快联系协调设计单位，出具纸质版施工图纸到达现场，以便现场对施工质量等进行核查。到达现场的图纸要经过设计图审会签。 5、前期提交的项目进度计划与现场实际计划现存在一定的偏差，总包单位要重新编制一份更新后的项目进度计划表。 6、总包单位要提前准备采购气象采集装置，以免后期发生遗漏。拖后工程进度。 7、在后期进行支架安装与组件安装时，需要增加新进场人员时，需要提前两天向项目部提交新增人员的健康码和行程码，同时到达项目现场后要提交 24 小时内的核酸检测报告，否则不允许进场施工作业。 8、在完成一道施工工序作业以后，必须向监理项目部提出工序报验申请，待监理项目部完成验收且验收合格以后方可进行下一步施工作业，私自进行下一步施工作业或者未报验的，后续产生的一切后果全部由总包单位自行承担。				
主送单位	上海能源建设集团有限公司			
抄送单位	江苏舒怀电力设备有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2022.7.15



扫描全能王 创建

会议签到表

日期:

[illegible]

扫描全能王 创建