

会议纪要

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
编号：JSXDF-HYJY-03



会议地点	新东方办公室		会议时间	2022.7.24
会议主持人	闫鑫	会议主题	第三次监理例会	

本次会议内容：

- 1、现处于夏季高温阶段，现场进行施工要准备有充足的饮用水和防暑降温药品，要确保在施工作业期间不出现中暑现象。工人在屋顶施工作业时严禁赤裸上身或者穿着短裤以及拖鞋进行施工作业，严禁酒后上岗。
- 2、现现场施工进度与计划表存在一定的节点滞后，要合理安排人员投入，保证 8 月 30 日项目能顺利并网发电，所有新入场人员一律要报备健康码以及 24 小时核酸检测报告，对于中高风险区来项目地者一律实行劝返。
- 3、现场在组件安装作业时，一定要按照要求及规范，不允许单人抗、背组件，在吊装组件时，一定要有专人指挥专人监督，严禁违规操作，发现此类问题，监理项目部将会进行一定处罚，严重违规者将做退场处理。
- 4、设计会签蓝图要在本周内到场。
- 5、组件材料到场后，总包单位要做好相应的管理、检验工作，确保组件在堆放期间不会收到损坏，现场甲供材料到场移交后出现所有的损失一律由总包单位进行承担，监理单位与业主单位将在不予以负责。
- 6、气象采集装置等剩余材料采购要尽快完成，确保后续材料到场及时，不会影响项目的施工进度。

主送单位	上海能源建设集团有限公司		
抄送单位	江苏舒怀电力设备有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.7.24



扫描全能王 创建

会议签到表

日期: 2022.7.24

电话: 15700928593

江苏新东方人力资源有限公司

[illegible]

扫描全能王 创建