

会议纪要

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
编号：JSXDF-HYJY-06



会议地点	新东方会议室		会议时间	2022.8.11
会议主持人	闫鑫	会议主题	第五次监理例会	

本次会议内容：

- 1、现场在本月底要完成项目的并网发电工作，现场现在施工进度存在落后情况，现场的施工计划要重新排布，在 8 月 25 日前要给业主方一个电网方面的初步答复。
- 2、现场的检修通道部分存在间距过大，且连接不牢靠的问题，现场要抓紧整改，后续的施工进度也要加快。
- 3、会议确定接地扁铁到场时间为 8.13，现场交流电缆到货时间为 8.2 号，现场并网柜到货时间为 8.23，现场并网日期为 8.31 日前。
- 4、在工程全部工作完成以后，要尽快安排第三方检测人员到场对组件进行检验，并在项目竣工前出具相关的检测报告，检测单位资质要尽快上报监理单位进行审核。
- 5、现场的安全问题要重视起来，疫情管理台账，安全文明施工台账要做好，做到有据可查。
- 6、总包单位要督促设计单位尽快对组件阴影遮挡问题做出相关说明，现场的检修通道、电缆桥架、清洗水管三者的走向要明确，必要时出具补充图纸。
- 7、现场 8.6 号已经完成组件安装工作，后续的电气施工作业要加快进行，在涉及隐蔽验收作业时，一定要提前告知监理进行相关验收工作，由于未报监理验收而产生的损失，由总包单位自行承担。

主送单位	上海能源建设集团有限公司		
抄送单位	江苏舒怀电力设备有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.8.11



扫描全能王 创建

会议签到表

日期: 3.11

[illegible]

扫描全能王 创建