

会议纪要

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
编号：JSXDF-HYJY-07



会议地点	苏州舒怀电力设备有限公司会议室	会议时间	2022.8.25
会议主持人	范毅	会议主题	项目并网发电相关沟通会

本次会议参会单位及人员：

建设单位：上海能源建设集团有限公司：范毅

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：闫鑫

总包单位：苏州舒怀电力设备有限公司：杨瑞兴、卢海洋

本次会议内容：

1、总包单位统筹本项目的并网发电办理以及公关工作安排，总包单位已于 8 月 25 日向建设单位提交并网发电前的需要建设单位盖章的全套资料，建设单位要抓紧协调全套并网资料的盖章工作，然后反馈至总包单位进行并网手续的办理工作。

2、总包单位承诺在拿到建设单位反馈的盖章并网资料手续后，一周内完成本项目并网发电工作，在 8 月 28 日前完成所有并网电网材料的收集准备工作，8 月 29 日提交全部资料至电网部门。

3、鉴于高温天气对于现场施工的影响，由总包单位提出相关函件，由建设单位、监理单位进行审核。

4、总包单位要同步统筹推进并网手续外的工程其余施工作业。

主送单位	上海能源建设集团有限公司		
抄送单位	江苏舒怀电力设备有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.8.25



扫描全能王 创建