

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-002

会议时间	2022.04.08	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工总包方汇报当前施工进度 1、由于疫情影响，施工人员进场困难，施工进度有所推迟,但总体受控； 2、三厂屋面支架、组件安装30%；桥架安装70%，直流电缆展放50%； 3、箱变基础、预制舱基础完成50%；顶管施工完成100%； 二、监理项目部对当前施工要求； 1、进场人员提供身份证、行程码、健康码、48小时核酸检测阴性证明，并做好疫情防控登记台账； 2、项目施工资料、报审资料、过程资料及时提交监理部审核； 3、作业临边安全防护措施须进一步落实； 4、现场临时用电必须做到三级用电二级保护，确保施工安全； 5、落实进场人员安全培训、技术交底，形成文件。 6、对照实际进度安排施工计划，更新施工进度计划表上报监理项目部审核，审核通过后，对照此施工进度计划进行实施； 7、箱变基础、预制舱基础等隐蔽工程自检合格后报监理单位验收。 三、业主项目部要求： 1、进厂员工疫情防控一律服从厂里管理； 2、对现场施工人员进行安全技术交底，确保施工安全； 3、施工项目部备足疫情防控必需品，建立防控登记台账。			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	