

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-003

会议时间	2022.04.15	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工总包方汇报当前施工进度 1、三厂屋面支架、组件安装80%；桥架安装90%，直流电缆展放90%，接地焊接80%； 2、箱变基础、预制舱基础完成70%； 3、员工宿舍、理级楼屋面支架、组件安装完成80%； 4、一厂屋面支架、支架安装30%，桥架、直流电缆完成80%； 5、二厂屋面桥架、直流电缆完成70%； 6、大仓库彩钢瓦屋面支架安装30%，检修通道安装30%； 二、监理项目部对当前施工要求； 1、施工项目部做好进场人员疫情防控常态化管理，发现特殊情况立即报告； 2、施工报审资料本周内提交监理部审核； 3、三厂屋面组件安装后进行全面检查，检查螺栓、螺母是否紧固到位； 4、临时用电规范化，现场的临时用电不规范，对拖线立即进行整改，； 5、施工项目部按照业主方提供的施工质量手册要求对施工人员进行技术交底。 6、现场发现局部接地扁铁防腐不到位，立即进行查漏补缺； 三、业主项目部要求： 1、现场二厂屋面支架验收发现的问题及时整改； 2、对现场安装完成的成品进行保护，现场业主的绿化及时恢复； 3、材料、设备进场及时报验。			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	