

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-004

会议时间	2022.04.22	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、目前施工进度情况 1、箱变基础、预制舱基础完成90%； 2、员工宿舍、理级楼屋面支架、组件安装完成80%； 3、一厂屋面支架、支架安装70%，桥架、直流电缆完成80%； 4、二厂屋面支架、组件安装完成40%；桥架、直流电缆完成70%； 5、三厂冲洗水管安装25%；支架、组件、直流电缆、环网接地完成90%； 6、大仓库彩钢瓦屋面支架安装70%，检修通道安装60%；桥架安装30%； 7、由于疫情影响部分材料、设备进场困难，影响施工进度； 一、监理项目部对当前施工要求； 1、施工项目部每天日报、每周五提交周报，汇报施工进度情况； 2、继续对施工人员进行安全技术交底，安全用电交底； 3、施工报审资料提交监理部审核； 4、二厂屋面爬梯、逆变器钢架未进行防腐处理，需落实整改； 5、三厂屋面部分组件MC4插头绑扎方法不当，需整改； 6、施工现场严禁吸烟，吸烟到吸烟区； 7、现场材料、垃圾收集、归拢，集中堆放； 8、当前疫情形势严峻，项目部要认真做好施工人员安全防护工作，切不可麻痹大意。			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	