

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-004

会议时间	2022. 04. 30	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工项目部报告施工进度情况 1、箱变基础、预制舱基础、电缆井完成100%； 2、支架安装完成85%、组件安装完成65%； 3、逆变器安装完成70%；桥架安装、直流电缆敷设完成80%； 4、检修通道安装完成100%，接地安装完成70%； 5、下周将进行彩钢瓦屋面支架、组件、电气安装及部分消缺、整改施工； 6、由于疫情影响箱式变压器未能到场，将会影响施工进度； 二、监理项目部对当前施工要求； 1、施工项目部每周五提交周报，汇报施工进度与下周施工计划情况； 2、继续对施工人员进行安全技术交底，安全用电交底； 3、施工报审资料提交监理部审核； 4、彩钢瓦屋面吊装作业施工人员不能聚集，吊装的组件要及时分散、固定； 5、搬运组件必须两人抬运，轻拿轻放，以免造成组件隐裂； 6、组件连接线MC4接头在未安装前应做好防水措施； 7、当前疫情形势严峻，项目部要积极做好施工人员安全防护工作，配备必要的卫生防护用品、防护服。			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	