

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-006

会议时间	2022.05.06	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工项目部报告施工进度情况 1、支架、组件安装完成85%； 2、逆变器安装完成90%；桥架安装90%、直流电缆敷设完成80%； 3、接地安装完成80%；高压电缆敷设完成100%，低压电缆敷设完成70% 4、下周进行屋面支架、组件安装消缺，剩余桥架、接地安装，交流电缆敷设，电缆头制作等； 5、由于疫情影响箱式变压器未能到场，影响施工进度； 二、监理项目部对当前施工要求； 1、下周将进入高、低压电缆头的制作和接线安装工作，在施工前项目部要组织施工人员学习有关规范、规程、图纸等有关文件、资料，并进行安全、技术交底； 2、根据设计图纸认真核对接线位置及接线方法； 3、办理相关工作区域作业票； 4、清理设备基础、电缆井内积水、杂物； 5、电缆终端头套、接线鼻子，裸铜软线或多股铜线等材料必须符合设计要求，并有产品出厂合格证； 6、彩钢瓦屋面不能及时安装的组件要做好安全防护措施，防止被突来的大风吹翻损坏；			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	