

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-007

会议时间	2022.05.13	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工项目部汇报施工进度情况 1、支架、组件安装完成85%，因采购预算疏漏，缺少部分支架材料正在采购中； 2、桥架、逆变器安装完成90%；直流电缆敷设完成80%； 2、接地安装完成90%；高压电缆敷设完成100%，低压电缆敷设完成80%； 3、一次设备接线、检测试验已完成； 4、二次设备厂家下周来调试； 5、下周将进行员工宿舍楼、理级楼电缆展放；其他屋面组件、桥架跨接线安装； 二、监理项目部对当前施工要求； 1、对完成施工的屋面进行垃圾清理，并组织人员自检，发现问题及时整改； 2、三厂屋面局部环网接地须进行整改和增补； 3、屋面多余的基础、支架进行拆除、修整； 4、收集现场相关试验、检测数据汇总备查； 5、对现场施工人员进行安全技术交底； 三、业主项目部要求： 1、二次室安装消防安全疏散标志、应急灯、烟感、喷淋等消防设施； 2、二次频柜后侧安装接线槽； 3、配合亚旭管理人员确定充电桩安装地址；			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	