

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-008

会议时间	2022.05.20	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工项目部汇报施工进度情况 1、支架、组件安装完成95%； 2、桥架、逆变器安装完成95%；直流电缆敷设完成90%；； 2、接地安装完成90%；高压电缆敷设完成100%，低压电缆敷设完成90%； 3、一次设备、二次设备检测试验已完成； 4、吴江供电局进行预验收，并提出相关整改事项； 5、下周将进行员工宿舍楼、理级楼电缆敷设、接地焊接；其他屋面组件、桥架跨接线安装以及预制舱整改，争取达到并网条件。 二、监理项目部对当前施工要求； 1、对一、二、三厂屋面进行全面清理，部分直流电缆、MC4插头须重新绑扎； 2、一厂屋面爬梯防腐不到位，须再涂刷一遍防锈漆； 3、二厂屋面炮楼环网接地未闭环，须整改； 4、局部电缆桥架盖板封堵不严，有漏盖现象； 5、特种作业人员持证上岗，现场焊接作业必须配备灭火器 6、隐蔽工程及时报验；			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	