

会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-009

会议时间	2022.05.27	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工项目部汇报施工进度情况 1、支架、组件安装完成100%； 2、桥架、逆变器安装完成100%；直流电缆敷设完成100%；； 2、接地安装完成95%；高压电缆敷设完成100%，低压电缆敷设完成100%； 3、一次设备、二次设备检测试验已完成； 4、苏州供电局进行验收，提出的相关整改事项厂家正在进行整改； 5、员工宿舍楼、理级楼电缆敷设、接地焊接、逆变器安装接线已完成； 6、其他屋面下周进行支架、组件、接地、逆变器、桥架跨接线等消缺，以及水管安装，争取早日达到并网条件。 二、监理项目部对当前施工要求； 1、现场屋面检查发现局部组串跨接线有中间接头，需进行全面检查整改； 2、部分直流电缆、MC4插头须重新绑扎； 3、一厂、二厂屋面爬梯和局部接地防腐不到位，须整改； 4、局部电缆桥架盖板封堵不严，需用防火泥封堵； 5、施工资料与现场施工进度同步；			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	