

# 会议纪要

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号：YXDZKJ-HYJY-010

会议时间	2022.06.04	会议地点	现场办公室
会议主题	安全、质量、进度会议		
主持人	刘德文	记录人	
会议内容： 一、施工项目部汇报施工进度及下周工作安排 1、本项目于5月30日成功并网； 2、部分设备在调试中； 3、下周对施工图进行现场核对，完成最终竣工图； 4、对所有屋面进行消缺、整改； 5、清洗水管安装，充电桩安装，预制舱、变压器室围栏绿化； 二、监理项目部对当前施工要求： 1、现场屋面进行全面检查，发现问题及时整改； 2、三厂屋面局部接地跨接线不符合规范要求，需整改； 3、部分桥架未进行封堵，需全面检查整改； 4、现场组件、设备已全部带电，施工方对施工人员进行安全交底； 5、施工单位下周将全部施工资料提交监理项目部审核、签字；			
主送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司		
抄送单位	苏州淞吴电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人		发文时间	