

工地会议纪要

工程名称：南通中擎实业自发自用项目

会议地点	中擎会议室	会议时间	2022.02.23
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海杭阳新能源开有限公司		
	设计单位：陕西宁源电气科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：宁波联兴能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第一次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加单位人员签到 详见附件 1 二、承包单位 1、桥架已完成 90%、检修通道完成 80%、组件安装已完成 100%、电缆放线 90%、逆变器安装完成 70%； 2、现场在收尾阶段，施工质量在管控范围； 3、相关手续正在办理中，争取早日并网； 4、前期报审资料正在完善中； 5、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常。 三、监理单位 1、根据现场巡视情况，现场问题还真不少； 1)、部分接地扁铁焊疤未清理，防腐未到位，转角处未使用七字形专用扁铁，且不美观；钻孔留下的铁丝未清理，屋面会产生锈斑。 2)、屋面清洗管道保温包裹不一致，粗细不一，褶皱满布。 3)、桥架接口未用接地线连接，未与接地网连接，大小桥架接口连接不规范，未封口。 4)、组件接地单相，不能与接地网循环。 5)、逆变支架箱体未进行接地连接。			

6)、部分走道格栅未用卡扣固定，部分已固定卡扣的格栅两侧却未使用角钢。

以上这些问题要尽快整改，不许把这些问题放到消缺里。

2、前期资料还没有到位，请尽快完善，工期短，没有人会等你们，过程资料也应同步上报。

3、工程进入尾声，进入工地必须戴好安全帽，扣好安全帽带，安安全全开工，平平安安收尾。

4、现场要随做随清，能保持干净卫生，不乱丢生产垃圾。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.02.24

会议签到表

Modd. 2.23

[illegible]