

会议纪要

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-HY-001

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2022 年 6 月 16 日
会议主持人	杨梦照		
会议主题：1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等			
会议内容： 本次会议为本项目首次工地会议，会议由建设方项目经理杨梦照主持，主要内容如下： 一、首先建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各自的组织机构、人员及分工： 建设单位：上海杭阳新能源开发有限公司 杨梦照、虞奇波--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 汪家骏--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 杨铃铃--本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：宁波联兴能源科技有限公司 茅裕忠--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 查期--安全员，全面负责项目安全管理工作。 二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权 上海杭阳新能源开发有限公司宣布：授权总监的权利有：施工组织设计审定权、修改设计建议权、设计变更签字权、工程验收签证权工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。 三、施工单位介绍工程前期准备工作 1、施工单位按照施工合同已组建了施工项目部，目前根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。 2、对施工人员做好安全培训及交底。 3、制定合理管控方案，确保工程如期完成。			

- 4、主要设备、材料采购，实时反馈给建设方。
- 5、在项目施工阶段，确保按质，按量，按期，无安全事故。
- 6、施工现场以安排按施工图纸定位放线工作。

四、监理单位对施工单位提出意见和要求：

要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。

- 1、进场材料及取样送检，现场混凝土配合比，试块的制作，养护等要及时完成，出具有效的检测报告。
- 2、施工质量控制：做好安全培训，施工技术交底。
- 3、施工单位的安全问题：进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带，严禁酒后作业，年龄较大人员禁止屋面施工，施工现场禁止抽烟，每日班前会进行安全培训，并做好安全培训记录，注意现场临时用电，并做好临时用电三级电源二级保护，施工区域必须配备消防设施（如灭火器等）现场的不文明不安全事情要及时解决。
- 4、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经监理，业主验收合格后，才能进入下道工序，直到隐蔽工程结束。
- 5、前期报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，人员保险，验收及过程资料做到与施工同步，特别提示：本工程监理只负责监理服务阶段总包单位所有报审资料的审核签字盖章，工程竣工结束监理离场后不再受理总包所有涉及本工程资料的补签服务。
- 6、每周例会定于每周五下午 2 点，会议点总包项目部，参会人员业主代表、监理全部人员，总包方全部管理人员。
- 7、确保本工程安全零事故。

五、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

施工单位必须按照施工合同，设计图纸要求及建筑工程相关规范标准施工，保质保量，做到安全生产，文明施工，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

- 1、光伏区外观整齐，工程质量为重点，整体呈现亮点工程。
- 2、施工前准备工作要充分，组织架构人员到齐，精诚团结、合作，采取有效的方法，打造精品工程。
- 3、需要加固的项目要求施工方尽快完成厂房加固，以免耽误组件安装，加固完成后需做第三方荷载报告，并报监理及业主方验收合格后进行屋面组件安装。
- 4、要求施工单位对设备、材料的采购情况实时反馈。

- 5、本项目工程应保质保量按进度如期完成。
- 6、安全标识、标牌、管理制度上墙。
- 7、施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行。
- 8、每周例会时间必须严格遵守，不得无故不参加或迟到。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	上海杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.06.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安 全 会 议 纪 要

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-HY-002

签发：

会议地点	现场会议室	会议时间	2022 年 6 月 23 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容：			
一、参建单位及人员介绍：			
1、建设单位-上海杭阳新能源开发有限公司 杨梦照、虞奇波			
2、施工单位-宁波联兴能源科技有限公司 茅裕忠			
3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司 杨铃铃			
二、监理单位：			
1、各施工项目施工前必须编辑制订切实可行的夏季防汛防中暑防疫抗疫安全施工专项措施上报监理部审核，专项措施应对可能涉及到的安全问题提出预防措施，定期召开安全交底会，科学有效地做好事故的预测、预防、预控工作；夏季施工施工项目部要备足防中暑药品、饮用水、防汛设备等急需物资，合理安排作息时间避开高温期；严格控制检查进场人员健康码、行程码和 48 小时核算检测阴性报告，疫情防控坚决执行国家及当地疫情控制中心规定。			
2、进入施工现场的人员必须正确佩戴好安全帽，2 米及以上高空作业必须系好安全带，特别是上下屋面钢爬梯要有明显的安全标识提示，上下人员必须系好安全带。			
3、屋面四周临边安全防护，开工至今各施工项目均没做临边安全防护栏杆及安全警示标识，会后各施工项目点按向监理部审核通过安全施工方案措施落实。			
4、有施工人员必须经过三级安全教育，强化站班会制度落实到位，各班组要对当天的作业环境及危险因素贯彻到每位作业人员，让每位施工人员能正确了解和熟悉施工工序，保持施工人员身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病或高度近视。严禁 60 岁老人及酒后上班。			

5、现场临时用电应规范化管理，做到一机一闸一漏一保护，电工必须持证上岗，禁止无证人员私接乱拉电气设备。

三、施工单位：

1、今天监理在安全会议中出的现场问题，我们施工单位马上落实整改，整改完成报监理现场验收。

2、特别专项安全方案措施的编制、屋面临边防护安排专人负责整改。

四、建设单位：


1、监理会议提出现场的所有问题总包单位牵头各施工项目点负责人配合落实，坚决做到“遵守安全生产法、当好第一责任人”。

2、防疫抗疫遵守国家规定和地方防疫措施政策，各项目施工点做到常抓不懈提到日常必检事项，特别新进人员作为重点关注对象。

3、现在已经进入高温天气，各施工项目点多准备点饮用水及防暑药品以备必须，合理调节作息时间，避开高温天气。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送	上海杭阳新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 6 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

[illegible]