

工地会议纪要

工程名称：南通铮嵘金属科技自发自用项目

会议地点	铮嵘车间办公室	会议时间	2022.03.10
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海杭阳新能源开有限公司		
	设计单位：陕西宁源电气科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：宁波联兴能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
<p>本次会议是本项目的第一次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、参加单位人员签到</p> <p>详见附件1</p> <p>二、承包单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、组件及屋面光伏配套材料已到位；2、加固材料到货，加固工人已进场并进入加固中；3、进场工人行程可靠，无疫区行程经历，行程均绿色无带星；4、每天班前进行体温测量，佩戴好口罩并进行安全交底；5、升降机械租赁手续齐全；6、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常。7、加固完成后就进入支架组件安装。 <p>三、监理单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工前期资料要抓紧完善并报审，过程资料要同步跟进；2、现场管理人员必须到位，别是持证专职安全管理人员要到位并进行全方位管理。3、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底及安全知识考试，新进入施工现场必须全员意外保险，行程码为绿码，正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，每天进行安全交底及签字。带电及动火作业及时开具工作票，现场施工人员应遵守厂区的各项规章制度，进入现场必须戴			

安全帽，高空作业系好安全带。

4、施工现场不得吸烟，喝酒严禁进入施工现场。

5、做好进场材料报审和设备开箱检查工作。

6、现场施工必须每天随做随清，保持干净卫生，不乱丢生产垃圾，年龄偏大及妇女不得进入屋面施工。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.03.11

工地会议纪要

工程名称：南通钟嵘金属科技自发自用项目

会议地点	工地办公室	会议时间	2022.03.19
参会单位 (签到表附后)	建设单位：上海杭阳新能源开有限公司		
	设计单位：陕西宁源电气科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：宁波联兴能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
<p>本次会议是本项目的第二次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、参加单位人员签到</p> <p>详见附件1</p> <p>二、承包单位</p> <p>1、屋面光伏夹具铝轨正在安装中，预计下周将完支架安装、桥架安装、接地环网和走道安装，组件安装也将进行。</p> <p>2、室内加固已全部完成，质量、安全良好；</p> <p>3、无新进场工人，施工人员每天班前进行体温测量，佩戴好口罩并进行安全交底；</p> <p>5、工人能自觉戴带好安全帽，安全生产正常。</p> <p>三、监理单位</p> <p>1、施工前期资料到现在都没有报审，要抓紧完善，过程资料也要抓紧跟进报审；</p> <p>2、现场管理人员时有时无，屋面采光带近两米，必须全部拉好警示线，铺好人行专用过道，专职安全管理人员必须尽快到位，持证上岗进行全方位安全管理。</p> <p>3、正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，每天必须早会进行安全交底。</p>			

4、现场没有走道支架、桥架支架所使用的铝轨，请按图纸设计要求进行施工。

5、动火作业及时开具工作票，现场施工人员应遵守厂区的各项规章制度，进入现场必须戴安全帽，高空作业系好安全带，施工现场不得吸烟，喝酒严禁进入施工现场。

5、进场材料和设备到现在都没有报审，影响你们资料的同时也影响监理资料的开展。

6、现场施工必须每天随做随清，保持干净卫生，不乱丢生产垃圾，年龄偏大及妇女不得进入屋面施工，上下爬梯要聚精会神。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.03.19

