

# 会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：LCYY-HYJY-002



会议地点	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	会议时间	2022.05.04.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：防疫、安全、质量、进度			
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况。 (1) 11#) 吊装支架 (100) 组、组件 5 箱 (155) 块、接地扁铁 (300) 米及 (12#) 吊装支架基础 (86) 组、支架 (86) 组、组件 4 箱 (143) 块、接地扁铁 (300) 米； (2) 9#11#10# 支架，组件安装完成； 2、 下周计划。 (1) 完成 6#、7#、12# 支架基础摆放； (2) 完成 6#、7#、12# 支架、组件安装； 3、协调增加电缆井 10 个以及电缆敷设不走走廊敷设于电缆沟内。 二、监理单位 1、防疫资料以完善，做好各项防疫工作，防疫措施必须落实到位 2、各单位须做好防暑降温工作。现场要安全文明施工，吊装施工，指挥人员需在安全范围外，临时用电必须按照规范执行，防止漏电发生危险； 3、加快施工进度，确定施工完成的时间节点，施工单位须尽力提前，将意外情况放在可控范围内； 4、施工进度计划重新制定，须细化到每个施工流程、每天工程量。  附：会议签到 ----- 以下空白 -----			

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	2022.05.04



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。