

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZNZDCYY-HYJY-007

签发：戚平

会议地点	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	会议时间	2022.06.01.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：防疫、安全、质量、进度			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、上周完成情况			
(1) 完成 3#-12#楼桥架安装;			
(2) 完成 3#两台 4#两台 9#一台逆变器安装;			
(3) 3#、4#、5#、6#、7#、9#光伏线敷设已经完成总工程量的 70%;			
2、下周计划.			
(1) 8#、10#、11#、12#光伏线敷设;			
(2) 5#、6#、7#、8#、10#、11#、12#逆变器安装;			
(3) 土建进场施工，完成 5#6#7#8#9#10#11#12#楼与电缆主管道连接的排管及电缆井;			
二、监理单位			
1、防疫资料以完善，做好各项防疫工作，防疫措施必须落实到位；			
2、接地环网搭接处要规范连接；接地有点缓慢，该加人加人不要耽误工期。			
3、6月是安全月，做好安全培训、安全交底工作，各施工现场安全防护措施做到安全文明施工；			
4、施工以进入后期阶段，可以开始走并网手续流程。			
附：会议签到			
----- 以下空白 -----			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		

常州正衡电力工程监理有限公司

2022.06.01



2022.06.01

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。