

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZNZDCYY-HYJY-008

签发：

戚平

会议地点	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	会议时间	2022.06.08.10:00
会议主持人	戚平		
会议主题：防疫、安全、质量、进度			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、上周完成情况			
(1) 3#.5#.6#.8#.9#接地安装；			
(2) 土建储能柜基础完成。电缆沟开挖及电缆预埋管完成。电缆井砌筑完成；			
(3) 3#楼直流电缆电压检测完成、组串逆变器连接完成；			
(4) 10 栋楼的光伏线敷设全部完成；			
(5) 9 栋楼的逆变器安装全部完成，剩 10#未安装；			
(6) 10 栋楼的电缆桥架安装全部完成；			
(7) 3#.4#楼防火封堵完成；			
2、 下周计划.			
(1) 剩余 9 栋楼直流电缆电压检测，组串接入逆变器，桥架防火封堵，桥架盖板全部完成			
(2) 逆变器接地连接完成；			
(3) 10 号楼逆变器支架安装，逆变器安装完成；			
(4) 3#.4#.7#.8#楼接地焊接,防火封堵；			
(5) 12 号开始交流电缆桥架安装，电缆敷设；			
(6) 土建计划 12 号全部结束。			
二、监理单位			
1、防疫资料以完善，做好各项防疫工作，防疫措施必须落实到位；			
2、各单位须做好防暑降温工作，现场要到安全文明施工；			
3、储能柜、并网柜，尽快到场不要耽误工期；			
4、施工过程必须按图纸进行，不得私自改动；			
三、建设单位			
1、现场所有防疫工作按公司及园区要求来执行，施工过程一定要按园区的管理条例来执行。			
2、安全月，做好安全培训、安全交底工作，各施工现场安全防护措施做到安全文明施工；有问题及时沟通；			
3、配电房的动力柜和消防柜对并网柜安装有影响，需要移动尽快联系园区负责人；施工过程中如有任何问题必须联系园区负责人；			
4、过程资料一定跟上，竣工资料可以开始预备，该走流程的走流程；			

5、施工单位需把控好现场施工安全、质量，进度；

附：会议签到

----- 以下空白 -----

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部

2022.06.01

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。