

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZNZDCYY-HYJY-009

签发：威平

会议地点	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	会议时间	2022.06.15.14:30
会议主持人	威平		
会议主题	防疫、安全、质量、进度		
本次会议内容	<p>一、施工单位</p> <p>1、上周完成情况</p> <p>(1)10栋楼组串直流电压检测，防火封堵，桥架盖板工作全部完成。</p> <p>(2)10号楼逆变器支架安装，逆变器安装完成。</p> <p>(3)4#、6#、7#、10#楼接地焊接完成。</p> <p>(4)3*70+35交流电缆敷设配电房到井全部敷设完成。</p> <p>(5)300*100*2.0桥架敷设完成。</p> <p>(6)土建1010电力井2口完成。</p> <p>(7)储能柜基础环网接地完成</p> <p>2、下周计划。</p> <p>(1) #11#、12#楼接地焊接完成。</p> <p>(2) 楼面清洁工作完成。</p> <p>(3) 交流电缆下行桥架安装完成。</p> <p>(4) 电缆终端制作完成。</p> <p>(5) 并网柜就位安装。</p> <p>二、监理单位</p> <p>1、防疫资料以完善，做好各项防疫工作，防疫措施必须落实到位。</p> <p>2、现场无安全隐患发生。施工过程中人员均佩戴安全帽。</p> <p>3、施工过程中严格按照施工工艺流程进行作业。无违章行为发生。</p> <p>4、户外施工现场均有围栏设置。</p> <p>三、建设单位</p> <p>1、现场所有防疫工作按公司及园区要求来执行，施工过程一定要按园区的管理条例来执行。各施工现场安全防护措施做到安全文明施工；有问题及时沟通。</p> <p>2、竣工资料、验收资料可以开始预备，该走流程的走流程；</p> <p>3、施工区域卫生搞好、绿化恢复尽快跟上。区域安全警示标牌尽快挂起来。</p> <p>4、需把控好现场施工安全、质量，进度；</p> <p>附：会议签到</p> <p>----- 以下空白 -----</p>		

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部 2022.06.15



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。