

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZNZDCYY-HYJY-010

签发：戚平

会议地点	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	会议时间	2022.06.22.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：防疫、安全、质量、进度			
本次会议内容： 施工单位 1、上周完成情况 (1) 完成 5/6/7/8#交流电缆桥架安装。 (2) 完成 3#-12#楼面接到安装。 (3) 完成 3#-12#等电位端子箱安装。 (4) 完成 1#配电室、2#配电室共 3 台并网柜就位及并网柜侧的电缆头搭接。 2、 下周计划。 (1) 完成 9#-12#桥架安装及电缆敷设。 (2) 完成 3#-12#共 12 台逆变器电缆搭接。 (3) 完成并网柜与用户配电柜的电缆连接。 (4) 完成储能柜就位及与用户配电柜电缆连接。 二、监理单位 1、防疫资料以完善，做好各项防疫工作，防疫措施必须落实到位。 2、现场无安全隐患发生。施工过程中人员均佩戴安全帽。 3、尽快完善下行电缆桥架与电缆井连接处封堵，用防火沙袋封堵并用水泥封口。 4、下行桥架接地连接上下各两点，接地电阻测试， 5、并网柜电缆进线处封堵、电缆固定。 6、安排好停电时间与园区对接好。 附：会议签到 ----- 以下空白 -----			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部  2022.06.22 监理项目部		

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。