

监理例会会议纪要

第 002 期

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）监理部

2022 年 5 月 3 日

一、会议时间：2022 年 5 月 3 日

二、会议地点：赞皇 100MW 风电项目 EPC 总承包会议室

三、参建单位：

业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位： 信邦建设集团有限公司

四、参会人员：

见附表

五、会议主题：开工、协调、进度、质量、资料

六、会议主要内容：

1、 上周由于 17#风机平台开挖，因为临时征地手续没有办完停工三天，至今还没有协调完成，准备节后上班继续协调办理；

2、 集电线路协调塔机位 21 处，由于征地资金未付（没有动工）；

3、 升压站由于分摊费未给，不让进场施工；

4、 上周由于以上问题（资金不到位、手续未办完）施工进度没有实际进展。

5、 根据实际情况，项目的施工工作不能等待各项手续完成后再进行，要求 EPC 总包尽快开展施工工作，加大协调力度，一边协调一边施工，在不触及政府底线的情况下全力推进；

6、 遇到不好解决的困难问题要及时向上级领导汇报和沟通；

7、 开工资料要提前准备、尽快报审；

8、 EPC 总包单位专业管理人员要做好施工现场安全技术交底工作，现场施工人员要在交底内容后面签字；

9、 做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。

10、 项目资料模版供配电部分用国家电网的标准模板、风机部分用国家能源局风电施

11、 对工程所用原材料见证取样送检的实施计划要报到监理部、施工必须按照国家的法律法规标准规范实施；

赞皇 40 万千瓦一期 20 千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）第二次工地例会

12、督促《EPC 施工合同》和《监理合同》的签订工作。

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）监理部

2022 年 5 月 3 日