

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

工地例会会议纪要

第 045 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目
（本期 10 万千瓦）

监理部

2023 年 10 月 17 日

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：一标段一山东济平建筑工程有限公司

五标段一湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段一湖南宇达电力工程有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

1. 进度协调

X7 机位的集电线路 4 个塔基基础需要征地协调，尽量在 10 月 25 号之前协调完；

10 月 19 号 X2 风机 4 个点踩点，10 月 21 号回复协调结果，10 月 28 号具备开挖条件。

本周完成：目前完成 22 基风机基础，吊装 19 台，并网 17 台，1 回集电线路主线贯通。

湖北岳隆：W7、X7 基础养护

湖南宇达：集电线路 1F3N5 至 1F3N6、1F3N7 至 1F3N8 电缆敷设完成

下周计划：

湖北岳隆：W10、X2 基础清表开挖

湖南宇达：X1 高压电缆沟协调及施工

河北润海：组织人员配合调试，并准备进场吊装

后续安排：1.1、X2、W10 基础本月 20 号同时开挖

1.2、W8 风机 10 月 19 号调试并网，X1 风机 10 月 22 号调试并网

2. 安全

2.1、目前集电线路陆续并网，要办好操作手续工作票，注意防止触电事故发生；

2.2、为加强安全保障，要在设备的醒目位置设置警示牌，挂提示旗。

2.3、人人讲安全、个个会应急，特殊情况会应急，会自救，防止事故扩大。

（二）、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 质量

1.1、X7、W7 风机二次灌浆、混凝土试块制作完成符合要求后送试验室进行检测，试验检测强度符合要求才能进行风机吊装。

1.2、集电线路直埋电缆电缆保护板铺设要符合要求，板与板之间不要有大的空隙要符合设计图纸和规范要求；

1.3、严格施工工艺、工序质量验收，质量控制上要层层把关，在自检合格的基础上进行报验；

1.4、电缆、钢筋材料进场要进行报验，否则禁止使用，这是规范严格规定。

2、进度

2.1、工程进度要严格按照制定的进度计划实施，否则要增加人力、机械等资源投入的补救措施；

2.2、工程协调是影响进度的一个重要因素，总包单位必须要有经验丰富的人专职进行协调工作，确保工程进度向前推进；

2.3、风机吊装准备工作要加紧推进，如遇不同的吊装机械，《风机吊装施工方案》要进行专家论证，否则禁止吊装作业。

3、安全

3.1、继续做好安全质量技术交底工作。每道工序在开工前都必须进行交底、每天要进行交底，对交底内容签字记录，并留下影像资料；

3.2、施工现场负责人每天要对现场存在的危险源和安全隐患要进行具体汇总分析并采取安全措施，消除安全隐患。

3.3、对带电设备要按规定张贴有醒目的警示标志牌，防止发生触电事故。

4.工程资料

平时要对工程资料进行完善补缺，严禁最后做假资料，必须确保工程资料同工程进度同步。

（三）、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

1. 进度与协调：

1.1、进 X7 风机机位的 4 个塔基基础尽快进行征地协调，并要在 10 月 25 号之前协调完成。

1.2、进 X1 风机箱变电缆沟 20 号开始开挖敷设完成，22 号投运；X2、W10 风机基础征地协调完成并于 10 月 20 号开始动工，25 号坑基挖出来；10 月 25 号风机吊装进场；10 月底完成钢筋绑扎和混凝土浇筑，11 月底全部风机吊装完成，全容量并网完成。

1.3、10月19号X2风机集电线路4个塔基放点，10月21号回复协调结果，10月28号具备开挖条件。

1.4、外部环境不能影响工期的进度，有外部环境影响的尽快克服，保障工期正常进行。

2.质量：

2.1、集电线路直埋电缆盖砖时，砖与砖之间不能留有大的缝隙，按规范要求做，软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。

2.2、加紧推进项目工程进度时，工程质量必须跟上，不能因为赶进度，而影响质量，一定要确保工程质量问题不出差错。

2.3、吊装进场，土地报验，安全技术交底之前怎么做还怎么做，甚至比之前做的要更好，严格把控质量。风机吊装如果更换吊车一定要尽早编专项方案，按流程报审和组织专家论证。

3.安全

3.1、施工现场人员要有站班会，不能习惯性打卡，必须加强施工人员安全思想工作。

3.2、不能因为赶工期，安全隐患排查不彻底，安全防护措施不到位，定要强化施工现场安全风险管控。

4.工程资料

4.1、资料要跟随施工工程，做到资料和工程同步进行。之前未闭环的要加紧闭环。组卷日期尽快定，组卷完成后抓紧往市里上报。

4.2、10月份抓紧把建设用地资料上报。

5.植被恢复：

植被恢复一定要重视起来，提上日程，抓紧植被恢复。在公路填坡面做好砌石护坡，并采取必要的措施防止随坡溜弃土石碴，压埋植被，并在道路两侧种植绿化树木。

结束语：其他所有的包括集电线路施工、风机基础施工、大件运输协调，这些时间都不能相互影响，要同步进行。从去年开工到现在工期一延再延，，接下来**11.30**要把项目全容量并网。希望各参建单位都要克服各自的困难，全力以赴向前冲。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）监理部

2023 年 10 月 17 日

