

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

工地例会会议纪要

第 047 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2023 年 10 月 31 日

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：一标段一山东济平建筑工程有限公司

五标段一湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段一湖南宇达电力工程有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：

进度、质量、安全、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

本周完成：

湖北岳隆：X2 基础预埋管、件安装，W10 基础清表完成。

湖南宇达：X1 高压电缆敷设完成，电缆上塔完成，X2、X7 塔位协调。

河北润海：无

下周计划：

湖北岳隆：X2 基础浇筑完成，W10 风机平台、基础开挖。

湖南宇达：X2 塔位施工、X7 线路塔位微调后施工。

2. 安全

2.1、X2 风机基坑做好临边防护，安装警示牌。

2.2、设备维护保养每次都要做好记录。

2.3、施工现场做好安全监护，每项工程做好安全技术交底工作。

2.4、狠抓交通安全问题，预防和减少现场的交通事故。

2.5、做好车辆管理工作，对出入车辆进行登记。

2.6、对近期发生的安全事故这个案件，各参建单位要吸取经验教训。

（二）、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 进度

1.1、打胜土地协调攻坚战，是推进工程进度的一项任务；前题是土地使用合法化，办

好各种批准手续；要求 EPC 总包单位尽快完善。

1.2、上期工地例会强调 X2 风机基坑 10 月 27 日打垫层；本周风机安装队伍进场；集电线路 10 月 27 日开始协调完成，开始掏挖等这些都已延期。要求下周必须完成，实现 11 月 30 日全容量并网。

2、质量

2.1、工程施工质量必须一如既往地齐抓共管；材料进场按照要求须进行报验；施工工序完成后分包班组进行自检合格、不合格不准报验。

2.2、对于风机安装、吊装主要抓好施工组织工作，吊装方案论证审核、施工人员进场培训、安全技术交底必须到位。

2.3、风机基础、塔基基础浇筑完成后要采取养护覆盖措施，否则造成裂缝要追究责任。

2.4、利用 35KV 开关母线停电的机会、对设备和线路有缺陷的地方进行消缺整改。

3、安全

3.1、消除各种安全隐患，就是采取措施防止事故发生。X2 风机基坑临边防护还存在隐患，要求施工单位在基坑路口加设防护设施、也可用挡土墙、安全标示牌、夜间设置警示闪光灯

3.2、运输车辆进场前，专人与司机共同检查车辆状态，人员资质，做好入场安全交底，开好班前会；山地风电做好道路较大坡度运输措施，山路各段防护措施，满足大件运输要求。

3.3、风机吊装过程中，起重设备的故障可能导致设备的掉落、损坏或者人员受伤，因此在吊装过程中，需要对起重设备全面的检查和维护，保证其正常运行，但始终要把安全放在第一位，不能因为加快进度而忽视安全问题。

3.4、目前由于天气气候干燥等原因，山地荒草容易着火，严禁施工过程中吸烟、乱扔烟头等发现必须进行考核。

3.5、总包单位的安全技术交底、安全教育培训、组织的安全教育考试这些都要有留有记录，确保每个人都是真正的受到安全教育。

4、工程资料

所有参建单位把前面的工程资料理顺一遍，有问题和缺少的地方要进行整改和完善。为后面至少还有 2 次质检检查、还有资料归档做好准备工作。

（三）、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

1. 进度与协调：

1.1、X2 风机基础 11 月 1 日打垫层、11 月 2 日锚笼安装；W10 风机基础 11 月 3 日开挖，11 月 10 日基础浇筑完成。

1.2、X7、W7 道路修整要尽快提上日程，为后续风机吊装做准备。

1.3、X2 塔位施工、X7 线路塔位微调后尽快施工，不能影响到 11.30 全容量并网。

1.4、11 月 10 日左右风机吊装要进场。

2.质量：

2.1、风机基础浇筑时，监理要全程旁站，确保风机基础施工工艺符合规范要求，同时风机基础必须连续浇筑，避免出现施工缝。

2.2、风机吊具应定期检查，吊点螺栓、卡环应定期更换；塔筒吊装前应对塔筒内电缆的固定情况进行检查，所有电缆夹的螺栓必须紧固到位。

2.3、严格控制集电线路中的组立塔质量通病问题，加强质量管理力度。

2.4、风电机组设备进场前，都必须进行进场路线踏勘，编制大件设备运输方案，确保设备的顺利进场。

3.安全

3.1、临时用电设备应按照国家标准接地，并设置漏电保护装置，电气设备的接地保护电阻应当符合规定的标准，防止漏电和短路引起的火灾事故。

3.2、工人宿舍用电一定要规范，对电暖、电褥子等严禁超负荷使用，谨防人身触电，每天上班前要认真检查，并切断各种电器的电源。后续对工人宿舍进行一次安全检查。

3.3、施工现场使用车辆，严禁客货混装，严禁运输大件的捎带人员，施工人员严禁乘坐小四轮拖拉机及三轮机动车等农用车辆，防止造成人身伤害事故。

3.4、交通安全管理，组织驾驶员学习交通事故案例，从中吸取教训，牢固树立“安全第一”的思想。

3.5、不能因抢进度而忽略安全问题。

3.6、运输车辆进场前，专人与司机共同检查车辆状态，人员资质，做好入场安全交底，山地风电做好道路较大坡度运输措施，山路各段防护措施，满足大件运输要求。

3.7、电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材，发生电气火灾时应首先切断电源。

3.8、升压站一次舱 35KV 开关母线如果计划停电时必须事先做好设备缺陷消缺准备工作。

4.工程资料

组卷要尽快完成，该上报的要上报；资料要跟随施工工程，做到资料和工程同步进行。

会议总结：

工期快要接近尾声，希望各参建单位一定要配合好，一鼓作气把工程完工，工作做的更好。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）监理部

2023 年 10 月 31 日