

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

工地例会会议纪要

第 057 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2024 年 04 月 16 日

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

运维单位：江苏林洋光伏运维有限公司

分包单位：湖北岳隆筑天建设工程有限公司

湖南宇达电力工程有限公司

河北润海吊装工程有限公司

山东济平建筑工程有限公司

湖北成成伟业电力工程有限公司

风机设备：远景能源有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：

进度、质量、安全、缺陷问题整改落实。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

1、进度

消缺基本情况：

升压站总共 33 项缺陷，已完成 30 项；储能站共 30 项，已完成 6 项；集电线路共 67 项，已完成 53 项；风场土建共 71 项，已完成 59 项；风场电气共 80 项，已完成 43 项；箱变围栏共 24 个，已完成 19 台，免爬器共 24 台，已完成 24 台。

本周完成：

山东济平：箱变围栏完成 3 台，累计完成 12 台。

湖北岳隆：箱变围栏完成 2 台，累计完成 7 台。

湖南宇达：储能土建消缺协调完成，集电线路 2 回路消缺 4 项。

成成伟业：等停电。

河北润海：等停电。

二期：测风塔点位复测，摸底。

下周计划：

山东济平：箱变围栏安装 3 台，平台复垦（施工人员 3 人）。

湖北岳隆：箱变围栏完成 2 台（施工人员 5 人）。

湖南宇达：储能土建开始消缺、集电线路 2 回消缺 5 项（施工人员 7 人）。

河北成成：风机停电时箱变消缺。

河北润海：风机停电时箱变消缺。

二期：风机测风塔复测及选定。

2、安全：

2.1、在电气消缺方面，必须办理工作票，严禁无票作业。

2.2、施工现场应根据需要设置警示性标牌、围栏等安全设施。

3、植被复垦：

3.1、干砌石护坡在吊装平台的周围边坡上补充修建，原方案为 600m, 最后起码有一半。

3.2、检修道路，尤其是在山上的部分，网格护坡、排水沟都要建，原方案均为 31900m，最后要有 3000m 左右。

3.3、在吊装平台、检修道路、集电线路处要补充植草，保证验收时绿化达标。

3.4、冲刷排水沟修复回填，塔基草籽成活率高些。

3.5、施工道路两侧撒播草籽，参照水土保持方案，工程位置，撒播草籽。

3.6、碎石压实，避免下雨冲下来，高陡坡碎石压盖，

3.7、场地平整，石头清运，清理场地垃圾。

3.8、按照水土保持方案措施进行整改。

（二）、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、进度：

1.1、储能站尾工和消缺必须于本周内开工。

1.2、必须按照项目的进度计划，保质保量地完成项目的进度目标。

2、质量：

2.1、护坡边坡上有明显的裂缝、空鼓和滑坡迹象，必须回头整改消缺（如 W10 风机基础护坡、2 回路 43 号铁塔护坡等）。

2.2、集电线路部分电缆保护管封堵不到位、接地无垫片等问题必须尽快整改消缺。

2.3、所有消缺完成的问题必须有前后对应的照片，并且进行报验。

3、安全：

2.1、登高作业时，作业人员必须正确佩戴安全帽、安全带，安全防护措施必须做到位。

- 2.2、现场施工作业必须办好施工作业票，严格执行《安全操作规程》和施工管理制度。
- 2.3、在消缺过程中必须由2名以上工作人员进行消缺，否则严禁施工。
- 2.4、危险性较大的消缺项目，必须进行安全技术交底。在施工前，施工项目负责人应该做好作业人员进行安全技术交底工作，并做好记录。

（三）、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

1、质量：

- 1.1、尾工消缺是现在的工作重点，在加快尾工消缺的进度时，必须保证消缺的质量，不能因为赶进度而忽略工程质量问题。
- 1.2、消缺完成后必须进行自检、自查，合格后进行报验。

2、安全：

- 2.1、电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材，发生电气火灾时应首先切断电源。
- 2.2、在登塔作业之前，必须穿戴好合格的安保用品：工作服、安全帽、手套、安全鞋、安全带、双钩安全绳，必须仔细检查梯架、安全锁扣、安全带和双钩安全绳，确保安全合格后，方可攀爬。
- 2.3、在风机机舱内和铁塔上进行维修和消缺工作前，必须按要求办好《工作票》，做好安全技术交底，安全措施到位，方可进行施工作业。

3、植被复垦：

在选择植物种植时要适应当地环境，具有快速生长和抗逆能力的植物物种进行种植，以加速植被的恢复进程。这可以包括播种或移植；在水土保持方面采取措施保护土壤，防止水土流失和侵蚀，为植物提供良好的生长环境。

4、手续：

本项目建设用地的手续办理要加快速度。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

监理部

2024 年 04 月 16 日