

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

风力发电机组 250h 试运行总结会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2024 年 6 月 30 日

会议主要内容

一、参会单位

业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司

勘设单位： 河北鲲能电力工程咨询有限公司

运维单位： 江苏林洋光伏运维有限公司

调试单位： 远景能源有限公司

分包单位： 湖北岳隆筑天建设工程有限公司

湖南宇达电力工程有限公司

河北润海吊装工程有限公司

湖北成成伟业电力工程有限公司

山东济平建筑工程有限公司

新能量科技股份有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：

安全、达标、投产试运行。

四、参会地点：石柱山升压站会议室

五、会议主要内容：

（一）勘设单位：河北鲲能电力工程咨询有限公司

1、非常感谢总包单位、建设单位和各个参建单位对项目设计工作的支持和关心；

2、从工程风机位开始到集电线路的勘探设计，严寒酷暑我们都经历了，各种原因和各种困难我们都一起度过来了，能够把图纸及时地完成；

3、在工程建设过程中，我们也学到了很多的东西和知识，为我们后续的工作提供宝贵的经验。

（二）、调试单位： 远景能源有限公司

1、经过各参建单位共同努力，风力发电机组的调试和消缺工作已经顺利完成；

2、在风机设备调试过程中大家齐心协力克服了许多困难，终于在今年一月份都全部并网了；

3、风电机组设备调试单位在 250h 试运期间 2 人轮流 24h 值班，发现风机设备缺陷问题第一时间能够处理解决，确保设备的正常运行。

4、非常感谢业主单位给予我们设备调试单位参与这个项目的机会，同时为我们积累了许多宝贵经验；

（三）、运维单位：江苏林洋光伏运维有限公司

1、运维单位从我们接受本项目开始到并网和相关操作及各种数据故障记录，发生故障之后告知风机厂家现场处理，风机厂家处理速度及时，相关缺陷告知总包单位并及时安排分包单位处理相关故障；

2、感谢业主单位给与运维工作中的大力支持，在相关节点和遇到困难的时候给与运维的协调和帮助；

3、后台的设备记录 250h 试运行期间也有一些小的问题，今天上午也给风机厂家高经理这边说了，希望风机厂家从里面找出原因，及时把风机报出的故障及时地处理这样不影响后面的风电机组的正常运行。

4、在 250h 试运期间运维人员能够轮流 24h 值班，发现风机设备缺陷故障信号问题第一时间能够及时反馈设备厂家调试人员，厂家调试人员第一时间进行处理，确保设备的正常运行。

（四）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

1、感谢建设单位对本工程项目的支持，在建设工作中共患难，并肩战斗的精神；

2、感谢监理单位对工程项目的安全质量目标层层把关；

3、至于工期外部不确定因素太大，造成进度延误；施工项目部总结经验，将来在二期工程建设中进行协调、征地工作发挥优势作用；

4、再次感谢各参建单位的付出努力，250h 试运行已经满足试运行条件。

5、没有完成的零星工作待后面有机会停电进行，不影响风力发电机组发电效率。

（五）监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、感谢赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）各参建单位对本项目做的贡献和成绩；

2、本期 24 台风力发电机组已顺利通过 250h 试运行程序，但还有些参数不符合要求的要彻底检查原因，来实现效益最优化；

3、在项目建设初期和建设工程中，总包单位做了许多工作，克服了重重困难，如地方政府部门的协调和当地村民协调的阻力，使项目进度向前推进；施工现场的安全文明工作也在可控范围内，实现了项目的安全管理目标；在工程质量方面，强化在自检合格的基础上，进行工序报验；这样大大提高工程质量。

4、监理部对质量缺陷问题签发《监理工程师通知单》等，监督检查整改和闭环回复工作；对屡教不改的质量问题签发考核单，项目在工程质量方面没有

留下隐患，实现了整个项目的质量管理目标。

5、我们的项目还远远没有结束，还有许多事情要做、要完成。24 台风机目前虽然都并网了，接下来要做的事情很多，各个总包、分包、设备厂家在你们分包范围内消缺，单机验收、整套验收、环评水保这些专项验收、档案验收、消防验收到最后竣工验收等工作；

6、严格按照蓝源风力发电有限公司《风力发电机组 250h 试运行管理办法》和《技术协议试运行约定》的内容要求执行相关的程序和要求。

（六）、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

1、今天 24 台风力发电机组经过一段时间 250h 试运行做个总结，为后期生产行行提供经验；

2、试运行过程中存在的问题需要厂家进一步完善及时处理，如目前只有一台风机在风速 8.5 米/秒时达到满功率，需要厂家共同想办法找原因，提高发电效率；

3、项目从开工干到现在 250h 试运这个过程是很艰辛也是很困难的，各个参建单位能干到最后的你们都是胜利者，中途有些队伍有其他困难原因退出了本项目；

4、项目还远远没有结束，请大家继续打起精神来，24 台风机目前虽然都并网了，接下来要做的事情很多，各个总包、分包、设备厂家在你们分包的范围内消缺，完成 各种的工作；还有单机验收、整套验收、环评水保、档案验收、消防验这些专项验收直到最后竣工验收，现在还没有做到这个程度，还需要大家共同努力；

5、希望各个单位还要继续保持警惕、不管在消缺的进度、质量、安全等方面还是以工程常态化的思想来对待，不是因为项目并网了所有的工作都可以放

松，工程上没有完成的缺陷消缺整改、没有走完的 250h 试运的仪器和设备缺陷问题还有许多处理解决；

6、运维生产发电量上不去的原因，要求检查清楚是设计上、设备上还是其他等原因希望各单位配合起来处理，实现发电量最优化。

7、本期 250h 试运行，经过各参加单位的共同努力已圆满结束，但后面的工作还很多很艰辛，需要大家共同努力确保项目竣工达标。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2024 年 6 月 30 日

