

# 会议纪要

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GPDZJBM09-02  
签发：

会议地点	会议室	会议时间	2022年06月23日			
会议主持人	田同有					
会议主题：						
1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；						
本次会议内容：						
监理项目部：						
一、安全方面：						
1、监理项目部已对施工单位进行各项安全技术交底，望施工单位安全员对新入场人员进行交底。						
2、聚乙烯、聚丙烯仓库屋面未设置安全警示标牌。						
3、两个仓库临边屋面未设置安全生命线。						
4、施工人员佩戴安全帽、安全带、工装、劳保鞋符合厂区要求。						
5、屋面材料吊运设备、人员、安全防护符合要求。						
6、安全监护人缺少，要求每个施工作业区域，至少配置一名安全监护人。						
7、本周安全无事故，但存在安全隐患。						
二、质量、进度方面：						
1、本周监理项目部对聚乙烯、聚丙烯二个屋面夹具、导轨安装进行了检查，发现个别屋面导轨螺栓未紧固到位，已口头告知聚乙烯仓库屋面安装班组长。						
2、聚乙烯仓库屋面夹具安装个别间距过大、导轨安装个别不在同一条轴线（已现场要求调整）。						
3、屋面已安装完成的部分，平垫、弹簧垫、螺栓、螺帽未收集。						
4、由于天气炎热，施工进度缓慢，施工人员偏少，要求尽快组织、加强施工人员数量，按业主项目部要求尽快施工进度。						
5、施工现场项目部管缺少管理人员以及技术员。						
6、以上存在的问题，希望施工项目部要高度重视，尽快落实。						



扫描全能王 创建

### 三、其它：

- 1、施工项目部每天要检查防暑用品（饮用水、防暑药品），如缺少应并及时补充到位，监护人应根据天气情况及时提醒施工人员进行短暂休息，确保施工人员无中暑情况发生。
- 2、每天下班前监护人应检查屋面施工垃圾、生活垃圾，并及时收集、清理。
- 3、每天施工人员上班前要进行安全技术交底。
- 4、施工资料报审尽快落实。

### 业主项目部：

- 1、施工进度严重缓慢，要求增加施工人员。
- 2、所有施工人员进场后要严格遵守厂区有关部门要求、规定。
- 3、高处作业人员严格穿戴安全带、安全帽、劳保鞋、工装等。
- 4、每天上班前要组织召开班前会，对所有施工人员进行安全技术交底，每天下班前要收集、清理施工垃圾、生活垃圾。
- 5、夹具、导轨安装螺栓要紧固到位，确保施工质量，以免返工。
- 6、每周对施工项目部进行安全、质量、进度进行考核，确保安全零事故，施工质量符合设计要求、施工进度达到预期效果。
- 7、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

### 施工项目部

- 1、严格按照施工图纸进行施工，如遇施工现场与设计图纸有冲突的地方应及时与设计单位进行联系，并向业主、监理项目部汇报。
- 2、现场施工过程中每道工序完成后，应及时通知监理项目部进行检查验收，经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。
- 3、对监理项目部提出的以上问题，我方在本周施工过程中会积极重视、并加以整改。
- 4、坚持每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行质量、安全技术交底。
- 5、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。



扫描全能王 创建

- 4、积极联系、加大施工人员数量，并对新入厂施工人员进行安全教育培训。
- 5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建