

会议纪要

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM09-03

签发: 李俊平

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 06 月 30 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划;			
本次会议内容: 监理项目部: 一、本周施工情况: 1、二个仓库屋面导轨安装过程中,存在着不同程度螺栓紧固不到位现象。 2、螺栓、螺帽、平垫、弹簧垫收集不彻底。 3、夹具撒料时,未按要求进行施工,现场施工人员采取远距离撒料,易对彩钢瓦造成损坏。 4、聚乙烯、聚丙烯仓库屋面仍未设置安全警示标牌。 5、临边屋面转运材料时,施工人员未做安全防护措施,行走在屋面边缘,存在着较大的安全隐患。 6、厂区 01#、02#综合仓库屋面夹具、导轨、螺栓等材料吊运完成。 7、现场管理人员与施工人员偏少,直接影响到施工进度。 8、施工现场生活垃圾收集不彻底。 9、施工报审资料截止 2022 年 06 月 30 日仍未报审。 二、业主项目部: 1、上周施工进度严重迟缓,施工人员不满足现场进度需要,现要求施工单位尽快增加现场施工作业人员。 2、施工图纸若与现场不符的情况下,要将情况及时汇报业主项目部,现场施工人员不可私自调整。 3、严格按照施工规范进行夹具、导轨安装。 4、每天上班前要组织召开班前会,对所有施工人员进行安全技术交底,每			



天下班前要收集、清理施工垃圾、生活垃圾。

5、夹具、导轨安装螺栓要紧固到位，确保施工质量，以免返工。

6、厂区 01#、02#综合仓库屋面夹具、导轨、螺栓等材料吊运完，在做好安全防护的情况下可以展开屋面夹具、导轨安装施工。

7、每周对施工项目部进行安全、质量、进度进行考核，确保安全零事故，施工质量符合设计要求、施工进度达到预期效果。

8、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

施工项目部

1、针对上周监理、业主项目部提出的现场问题，我方已对现场施工人员进行再培训，并对现场存在的问题进行了排查，整改。

2、关于施工人员缺少事宜，我方已多方联系，人员会逐渐增加。

3、现场安全警示标牌正在采购中。

4、坚持每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行质量、安全技术交底。

5、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

