

会议纪要

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-04

签发：李修平

会议地点	会议室	会议时间	2022年07月07日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周施工情况： 1、本周聚丙烯屋面夹具安装完成 90%、导轨安装完成 50%，因现场导轨材料尺寸与现场不符，暂停施工作业，施工人员转运至其它项目进行施工，经监理项目部检查聚丙烯屋面，已安装的夹具、导轨符合设计要求，现场沉重的问题有：生活垃圾（饮料瓶）、施工垃圾（导轨塑料包装薄膜）清理不彻底，多余的螺栓、平垫收集不完善。 2、本周 01#综合仓库屋面开始定位放线、夹具撒料、夹具导轨安装，现场存在的问题有：（1）临边屋面作业施工人员未正确穿戴安全带，缺少安全绳，存在着重大安全隐患，07月03日，监理人员在巡检现场时一经发现，立即要求施工人员正确穿戴安全带，并现场进行宣讲安全的重要性。（2）生活垃圾随处可见，监理多次要求下班时进行清理，现场仍未清理。（3）个别夹具、导轨缺少螺栓、平垫、弹簧垫。 3、01#综合仓库楼梯口、屋面未设置安全警示标牌。 4、现场管理人员与施工人员偏少，监理项目部已多次要求增加现场管理人员以及施工安装人员，截止 07月07日仍未增加，现场施工安全、质量得不到有效保障，严重影响施工进度。 5、施工报审资料截止 2022年06月30日仍未报审。 6、本周 01日-03日因台风、大雨未施。 二、业主项目部：			



1、要求厂区 01#综合仓库屋面夹具、导轨本周安装完成，具备光伏组件安装条件，02#综合仓库夹具、导轨安装完成 80%。

2、严格按照施工规范进行夹具、导轨安装。

3、每天上班前要组织召开班前会，对所有施工人员进行安全技术交底，每天下班前要收集、清理施工垃圾、生活垃圾。

4、夹具、导轨安装螺栓要紧固到位，确保施工质量，以免返工。

5、每周对施工项目部进行安全、质量、进度进行考核，确保安全零事故，施工质量符合设计要求、施工进度达到预期效果。

6、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

施工项目部

1、针对上周监理、业主项目部提出的现场问题，我方会安排人员进行整改。

2、在保证安全、安装质量的情况下，加快施工进度。

3、现场安全警示标牌正在采购中。

4、坚持每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行质量、安全技术交底。

5、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

