

会议纪要

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-05

签发：李俊军

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 07 月 14 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周施工情况： 1、本周 01#、02#综合仓库夹具、导轨已安装完成，符合设计要求，现场存在的问题有：生活垃圾（饮料瓶）、施工垃圾（导轨塑料包装薄膜）清理不彻底，多余的螺栓、平垫收集不完善。 2、本周 01#、02#综合仓库夹具、导轨临边屋面安装，仍然存在安全带未挂在生命线上，个别夹具、导轨缺少螺栓、平垫、弹簧垫收集不彻底。 3、02#综合仓库楼梯口、屋面未设置安全警示标牌。 4、现场管理人员与施工人员偏少，监理项目部已多次要求增加现场管理人员以及施工安装人员，截止 07 月 14 日仍未增加，现场施工安全、质量得不到有效保障，严重影响施工进度。 5、施工现场防暑配置不到位，应按要求进行配置到位，以免施工人员中暑。 6、施工报审资料截止 2022 年 07 月 14 日仍未报审。 7、关于第四、第六条问题，本周已下发《监理通知单》一份（编号：GFDZJBM08-03）。 二、业主项目部： 1、要求厂区 01#、02#综合仓库屋面夹具、导轨本周安装完成，具备光伏组件安装条件。 2、严格按照施工规范进行夹具、导轨安装。 3、每天上班前要组织召开班前会，对所有施工人员进行安全技术交底，每			



天下班前要收集、清理施工垃圾、生活垃圾。

4、安排人员对已安装完成的夹具、导轨螺栓进行排查，确保施工质量，以免返工。

5、每周对施工项目部进行安全、质量、进度进行考核，确保安全零事故，施工质量符合设计要求、施工进度达到预期效果。

6、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

施工项目部

1、针对上周监理、业主项目部提出的现场问题，我方会安排人员进行整改。

2、在保证安全、安装质量的情况下，加快施工进度。

3、现场安全警示标牌正在采购中。

4、坚持每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行质量、安全技术交底。

5、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

