

会议纪要

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-06
签发：李伟平

会议地点	会议室	会议时间	2022年07月21日
会议主持人	田同有		

会议主题：

- 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；

本次会议内容：

监理项目部：

一、本周施工情况：

- 1、本周聚乙烯屋顶光伏组件吊装，起重机操作顺利，操作员、起重机指挥，项目负责人、监护人到场。
- 2、屋顶组件转运人员偏少，不满足现场要求，屋面南北距离较远，转运人员转运、分流缓慢，要求尽快组织人员进场。
- 3、屋顶转运人员转运组件未按要求进行二人抬运组件，而是一人背运，甚至背运过程中，背着背面，易对组件内部造成碎片、断栅等情况。
- 4、屋面组件转运至指定位置后，未按要求正确叠放，出现错台叠放，对组件内部产生压力过大，易对组件正面玻璃产生划痕等。
- 5、屋面生活垃圾（纯净水、饮料瓶，小食品包装袋），组件包装材料未及时收集，屋面排水沟内存在以上垃圾，易造成排水管堵塞。
- 6、屋顶吊装区域未做临边防护。
- 7、施工报审资料截止 2022 年 07 月 21 日仍未报审。

二、业主项目部：

- 1、组织屋面临时组件抬运人员，要满足施工现场转运需要，并进行办理入厂培训、开始程序，。
- 2、对新入厂临时转运人员，施工项目负责人要进行屋面组件转运安全技术交底，做到二人抬运、正确叠放、禁止一人背运组件，以免对光伏组件造成内外部损伤。



扫描全能王 创建

3、做好屋面组件吊装平台，及时拆箱进行有序转运，转运通道要畅通，以免转运人员跌倒，造成人员、组件伤害。

4、施工项目部管理人员、安全员、监护人要切实履行各自的职责，确保吊装期间有条不紊顺利进行。

5、近段时间天气炎热，施工现场要保证饮水、防暑药品充足，有效安排屋面施工人员间断休息，并调整上下班时间，确保无人员中暑情况。

6、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

施工项目部

1、屋面转运光伏组件临时人员已落实、并不断注入新的人员。

2、对新入厂临时转运组件人员已进行安全技术交底，现场配备管理人员、专职安全员、监护员已落实到位。

3、施工现场饮水、防暑药品充足，并调整上下班时间，并实时安排人员休息，本周无中暑情况发生。

4、施工项目部本周对不服从管理人员五人已清退。

5、屋面生活垃圾、组件包装纸箱、塑料包装薄膜、包装扎带已安排专人及时清理，及时吊运至地面，并妥善、集中存放。

6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建