

会议纪要

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-08

签发：龙信

会议地点	会议室	会议时间	2022年08月04日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周施工情况： 1、本周聚乙烯屋顶光伏组件吊装（07.29-08.01）四天，起重机操作顺利，操作员、起重机指挥，项目负责人、监护人到场，吊装区域安全警示标牌、警戒线设置齐全、规范，安全零事故。 2、屋顶组件转运仍然存在一人背运，存在安全隐患，且个别人员上身未穿工作服，易对身体产生烫伤、划伤等情况。 3、屋面组件安装人员，存在衣物、饮料瓶等物品放置在组件上面，不符合《组件安装方案》。 4、屋面组件安装过程中，现场安排专人负责收集组件纸角、空饮料瓶等生活、施工垃圾，值得保持发扬。 5、屋面转运人员尽量避免踩踏屋脊、亮窗防雨保护设施（彩钢瓦），以免产生裂纹造成漏雨情况。 6、下周在屋面组件吊装、转运、安装过程中，施工项目负责人要认真负责，避免本周施工中问题发生。 7、4号儋州白马井区域，出现新冠肺炎多例，项目全体人员要做好疫情防控措施。 二、业主项目部： 1、本周主要屋顶光伏组件吊装，屋面组件安装、屋面组件转运工作，总体进度有所提高，希望下周在组件吊运施工中还要加大人员投入。			



2、施工项目部要合理安排施工人员，做到组件吊装、屋面组件转运、组件安装同时进行，以加快施工进度，确保早日具备并网发电条件。

3、施工项目部要与本单位领导、采购沟通现场缺少的施工材料，如导轨、组串直流电缆线、接地材料以及交流电缆，尽快采购到场，以免耽误工期。

4、施工项目部管理人员、安全员、监护人要切实履行各自的职责，确保各项施工有条不紊顺利推进。

5、近段时间天气炎热，施工现场要保证饮水、防暑药品充足，有效安排屋面施工人员间断休息，并调整上下班时间，确保无人员中暑情况。

6、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。

施工项目部

1、对监理项目部、业主项目部提出的问题，本单位会逐步落实，并加以整改。

2、关于缺少材料情况，本项目部会积极与领导进行汇报。

3、施工现场饮水、防暑药品充足，并调整上下班时间，并实时安排人员休息，本周无中暑情况发生。

4、屋面生活垃圾、组件包装纸箱、塑料包装薄膜、包装扎带已安排专人及时清理，及时吊运至地面，并妥善、集中存放。

5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

