

会议纪要

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-09

签发：田同有

会议地点	会议室	会议时间	2022年08月11日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周施工情况： 1、本周聚乙烯、聚丙烯屋顶光伏组件转运分流（08.05-08.07）三天，（08.08-08.11）四天因当地新冠肺炎疫情突发，施工单位居住小区封控。 2、屋顶组件转运符合有关要求（二人抬运）。 3、项目负责人、安全员、监护人跟踪作业，本周无安全事故。 4、本周所有人员都能够遵守当地的防疫管控，项目负责人组织统一做核酸检测。 二、业主项目部： 1、本周主要屋顶组件转运工作，总体进度有所提高。 2、施工项目部管理人员、安全员、监护人积极负责，无安全隐患。 3、能够遵守当地新冠疫情管控措施，未出现私自外出等情况。 4、下周施工作业，要根据新冠疫情情况安排施工，必须遵守当地防疫部门政策。 三、施工项目部 1、因受新冠疫情影响，本周屋顶组件转运三天，其余四天因住宅小区封控，全员做核酸检测，未安排施工作业。 2、三天屋顶组件转运，未发生组件损坏、安全零事故。 3、聚乙烯屋面经转运、清点，缺少900块，聚丙烯屋面组件暂时未统计。			

4、下周施工计划，屋面组件转运分流，吊装（根据疫情防控办通知）。

5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。