

会议纪要

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM09-01

签发: 李俊平

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 06 月 16 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划;			
本次会议内容: 监理项目部: 一、要求: 1、以后每周四下午 5.00 定为监理周例会时间, 参加人员: 施工项目部所有管理人员, 施工现场负责人、技术员、专职安全员。 2、每周四监理项目部组织业主单位、施工单位负责人对本项目施工现场安全、质量进行周检查, 每月最后一天进行一次质量、安全大检查。 3、要求所有新入场人员按当地有关防疫管控要求进行办理、登记、测量体温等事项。 4、入场前施工单位对所有人员进行安全教育、培训, 并做好记录。对厂方有关规定进行交底 (入厂培训、考试等)。 5、特种作业需到厂方有关部门进行报备 (开具作业票), 方可进行特殊施工作业, 否则一切后果需施工单位进行承担 (包括: 厂方罚款、监理项目部考核)。 6、入场施工人员, 需持有效证件 (特殊操作证), 按要求进行着装: 安全帽、工装、反光背心、劳保鞋等。 二、质量、安全: 1、施工材料进场报审需提供 (生产厂家资质、合格证、出厂自检报告、送货清单)。 2、施工现场安全设施配置 (警戒带、各种警示标牌、屋顶临边防护网等)。 3、机械设备、工器具等, 需提供合格证、年检证明、保养记录等有效证件。			



4、施工现场临时用电线路严格按规范进行布置，严禁私拉乱扯，按要求配置三级配电箱，施工现场使用带电设备需配置接地线。

5、焊接作业，需配置齐全灭火器、吊装作业、高空作业安全监护人全天候在场。

6、作业施工过程中严禁抽烟，喝酒，上下楼梯要间隔有序，严禁打闹、拥挤。

7、现场施工严格按照施工蓝图进行安装，施工单位技术员要每天对施工情况进行检查，发现问题及时改正，以免返工。如施工现场与施工蓝图不符，尽快联系设计单位，并向监理项目部汇报。

8、施工单位每天施工计划早上七点要报监理项目部，并组织早班会（安全技术交底）。

9、本月是全国第 21 个“安全生产月”，要求大家认真学习，并制定相关措施，确保安全事故零事故。

业主项目部：

业主项目部经过不懈的努力，终于与乙烯厂方各部门以及仓库建设单位沟通、协调完成，于 2022 年 06 月 17 日正式可以进场施工。业主项目部要求如下：

1、所有各地方施工人员，一定进行厂区安全考试、培训。办好进场手续。

2、所有施工人员进场后要严格遵守厂区有关部门要求、规定。

3、高处作业人员严格穿戴安全带、安全帽、劳保鞋、工装等。

4、屋顶施工作业人员行走、安装必须安全带挂在安全生命线上，安全警示标牌要悬挂到位。

5、每天上班前要组织召开班前会，对所有施工人员进行安全技术交底，每天下班前要收集、清理施工垃圾、生活垃圾。

6、夹具、导轨安装螺栓要紧固到位。

7、严格按照设计要求把控施工质量，技术员、安全员必须到场，对施工图纸与现场不符的地方要及时向业主项目部汇报。

8、尽快落实施工人员数量，目前施工人员不满足现场施工进度需求，要尽快联系施工相关熟练工人，加快施工进度，确保按期完成施工计划。

9、施工前相关报审资料要尽快向监理项目部、业主项目部报审。



10、每周对施工项目部进行安全、质量、进度进行考核，确保安全零事故，施工质量符合设计要求、施工进度达到预期效果。

施工项目部

一、施工质量：

1、严格按照施工图纸进行施工，如遇施工现场与设计图纸有冲突的地方应及时与设计单位进行联系，并向业主、监理项目部汇报。

2、现场施工过程中每道工序完成后，应及时通知监理项目部进行检查验收，经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。

二、现场安全：

1、每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行质量、安全技术交底。

2、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

3、临时用电、动火作业、高空作业应及时报厂方报批（作业票），同意后后方可进行施工作业，并严格按照有关规范施工作业。

4、对新入厂施工人员进行安全教育培训。

5、屋面施工人员禁止饮酒、抽烟、嬉笑打闹，屋面严禁小便，并配置专职安全员。

6、施工区域配置安全警戒带、安全标牌。

7、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

