

工地会议纪要

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式电站项目

会议地点	项目现场/线上	会议时间	2022.05.26
参会单位 (签到表附后)	建设单位：佛山海建电力科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司		
	施工单位：福建安泰纵横新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第三次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 承包单位 1、开关站及箱变基础明天开挖。 2、本周阴雨天气较多，虽然时阴时雨，依然不放过每个停雨的间隙进行施工。 3、目前夹具安装已完成 35%，检修道板及角铁 50%吊装分散到位，桥架及走道支架安装 8%，夹具组合完成 80%，新进场工人即将到位，努力增加工程量， 4、下周将进行道轨及组件安装，在确保质量的前提下加快施工进度； 5、天气闷热，施工时间已按监理要求进行了调整，现场配备了防暑用品，饮，确保施工人员身心健康。 监理单位 1、施工人员偏少，不要一直把增加施工人员放嘴上，时间过得很快，施工队要迅速积极组织人力进场。 2、要制定每周施工进度计划，否则很难把握预定目标，希望引起施工单			



位重视。

3、所有吊装材料要及时疏散，禁止堆而不散，如果发现将采取处罚措施。

4、防暑降温工作做得比较好，现场的防暑用品要继续有保有量，没有了要及时添加。

5、发现有采光部位警示带断的、坏的要及时更新，不要等我们催促再更新。

6、吊装材料时警示带要有安全距离，别是厂区北侧行人车辆较多，要有专人看管，不能有一丝丝大意。

7、箱变基础开挖施工也要在路边设置警示线，并注意路面不得有泥块泥浆污染，如有污染也应及时清理冲洗。

8、纸质版资料要抓紧按审核要求报审，不要等到最后弄了一大堆，电子版中没有质量通病防治方案，要尽快上报审核。

9、发现现场与图纸不符的要及时沟通，不允许出现先斩后奏的情况发生。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.5.29

会议签到表



272029

[illegible]