

工地会议纪要

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式电站项目

会议地点	项目现场/线上	会议时间	2022.05.22
参会单位 (签到表附后)	建设单位：佛山海建电力科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司		
	施工单位：福建安泰纵横新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第二次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、会议内容

承包单位

- 1、积极组织新进场工人进行三级安全教育培训；保证对各个班组在每天施工之前进行安全交底、技术交底；
- 2、针对下周连续阴雨天气的影响，合理制定施工计划，保证项目进度在确保安全的前提下有序进行；
- 3、夹具、接地扁铁、检修踏板、桥架配套材料已经进场并制作安装，下周计划继续增加人力，以加快速度推进。
- 4、高压箱变、预制仓位置经厂方共同勘察已经确定，下周将安排基础施工；

监理单位

- 1、根据你部所报施工进度计划，施工进度已经相对滞后，部分材料未能到齐，计划支架安装 6 月 3 日全部结束，组件安装 6 月 8 日结束，但要抓紧落实材料设备到货时间，同时进度计划应该粘贴上墙，随时掌控进度差距并及时补上，只能赶前，不能滞后。

2、目前现场施工人员 13 人，施工人员缺口大，因抓紧安排施工人员进场，要做到前面支架边安装边验收，后面组件跟上，所配套的桥架走道迎头并进。

3、高温来临，要积极做好防暑降温工作，现场要发放风油精、清凉油、仁丹、十滴水等防暑用品，同时保证现场饮用水充足，工作时间要适时调节，错开中午高温时间，确保工人身心健康。

4、所有新进场施工人员必须进行安全及技术交底及安全知识考试，意外保险齐全，健康码、行程码为绿码，并接受地方和厂家防疫管理，正确穿戴好劳动防护用品。

5、所有采光带要拉好警示线不得做一段拉一段，专职安全员要全程进行安全管理。

6、厂区及施工现场不得吸烟，严禁喝酒进入施工现场，现场施工必须随做随清，保持现场干净卫生。

7、箱变基础施工要做好水泥碎块和泥土清运，做好防掉落措施，对进场的钢筋、水泥等材料做好取样复试工作，混凝土浇筑要做好试块。

8、要抓紧做好纸版资料报审，同步做好施工过程资料，以便及时验收，加快施工进度推进。

9、施工中遇到问题要及时与设计沟通，做到不返工，少整改。

10、组件吊装禁止集中堆放，要随时吊装随时散件，散件时两人抬搭，禁止单人背扛以防组件受伤隐裂。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.5.22

正衡地方工程监理有限公司

Indust

职称 电话

[illegible]