

工地会议纪要

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式电站项目



会议地点	项目现场	会议时间	2022.06.05
参会单位 (签到表附后)	建设单位：佛山海建电力科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：中国电建集团海南电力设计研究院有限公司		
	施工单位：福建安泰纵横新能源科技有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第四次工地会议，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 承包单位 1、本周半雨半晴，施工按计划积极推进，目前夹具屋面安装已达 50%。 2、所有支架材料包括角铁、接地扁铁、走道板、桥架已分散到位，部分导轨也上屋面。 3、高压部分的接地网沟开挖完成，箱变基础完成三个， 4、下周将继续增加人力，保证材料、设备及时采购到位，加快施工进度，争取支架施工完成 85%，土建施工基本完成； 5、在抢进度的同时，注意好天气炎热，同时做好防暑降温工作，对高空吊装防坠落、禁止踩踏采光带等都作了交底和防范措施，在保证安全的前提下提高施工质量。 监理单位 1、从目前进度来看，施工人员还是偏少，每天早会签到的只有十九人，不能满足屋面施工要求，施工队要迅速组织人力进场，按照此前的前面支架施工，后面支架跟上方案安排人手。			

2、屋面材料疏散要有序且及时，不要阻挡临时通道。 3、角铁切口及钻孔在做防锈处理时不要遗漏，屋面如有下料钻孔的要做好磁铁吸附清理。 4、纸箱等易被雨水淋湿的废品要在雨前收拾好，以防止大风吹入落水管口阻塞排水。 5、气窗爬梯安装部分角铁宽平面在下方，要予以纠正。 6、部分时段吊装材料只有两根警示桩，不要为了省事而影响安全，个别人在下面搬材料时光着上身不戴安全帽，下次发现将进行经济处罚。 7、厂房屋面发现的部分构件未安装螺栓和未拧紧螺栓问题，要及时联系厂方相关部门采取措施，确保光伏电站安装和以后运行。 8、今年的六月是安全生产月，主题为“遵守安全生产法，当好第一责任人”，项目部要认真学习新的《安全生产法》和《安全生产十五条硬措施》，专职安全员要全施工段在现场进行安全管理，施工队管理人员要多在施工现场，及时解决发现的问题。			
主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.6.5

会议签到表

[illegible]