

金鼎光伏项目消缺整改项目第四次监理例会

签发人: 徐存辉

会议时间	2022 年 07月01日	会议地点	项目部会议室
参加人员	业主、监理及总包相关负责人		
会议主题	监理例会		
主持人	徐存辉	记录人	刘虎
会议内容:			
一、业主单位对项目各项工作提出要求 1、现场高低压电缆、电缆头及设备做好保护措施。 2、现场施工做好防疫及安全措施，确保施工安全。 3、开关柜做好检测并出具报告。 4、业主要求高压柜、SVG基础混凝土强度达到设计要求后就位。 5、现场电焊施工配备好灭火器。 6、试验单位、人员及设备资质尽快报审。 7、现场施工人员下班前做好电箱断电、确保安全用电。 8、现场个别施工人员未在指定区域吸烟。 10、人员、车辆进场必须报备，做好疫情防控。 11、后续调试工作做好准备、供电部门做好协调工作。 二、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、安全施工是重点、高温防暑等关键点防护措施必须落实到位。 2、项目各类资料及过程资料尽快同步。 3、外线做好消缺整改、回填土种草及防护滑坡。 4、开关柜、SVG基础及电缆沟做好混凝土保养。 5、施工进度已滞后，要求施工单位必须在7月6号完成全部土建施工。 6、施工过程资料必须与施工进度同步。 7、施工过程中每道工序自检后报验，验收合格进入下道工序，确保工程质量。 8、高温天气做好防暑降温措施、尽量错开高温时段施工，确保施工人员安全。 9、近期将有连续雷雨天气、全面检查现场电缆及电缆头，做好防雨、防碰撞保护措施。 10、做好高压柜就位的安全专项方案及准备工作。电缆就位固定后做好耐压试验。 11、要求施工单位7月5号必须提供材料送检报告。			
主送单位	金信电力集团有限公司 青岛雷克石电力科技有限公司		
抄送单位	天津启迪清芸电力运营有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022/06/24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理项目部

会议签到表

项目名称：金鼎光伏项目消缺整改项目

日期: 2022.7.1

[illegible]

