

会议纪要

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM8-ZHJL-001

会议地点	工地临时会议室	会议时间	2022 年 6 月 5 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目第一次工地例会			
参会人员：丁浩琪、唐剑、姚宝柱			
会议主要内容： 一、浙江泰辉发言： 1、现场材料已经基本到场（组件、逆变器、支架、桥架、扁铁、走道板、角铁）1*4 平方线预计 8 号到场，交流电缆预计下月中旬到场，并网柜下月中旬到场。 2、计划 2022 年 8 月 5 日供电局验收，争取 7 号并网，现场安全生产工作正在跟进落实到位。 3、图纸确认无需要整改出会加快出具施工蓝图。 4、现场爬梯等天气不下雨立即整改，安全文明措施随后整改。 5、目前现场工人有 8 人，待大面积施工后人员会随之增加。 二、监理方发言 1、加强现场施工人员安全教育，每天要开班前会，新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。现场施工安全第一。 2、施工质量严格按照图纸及规范要求施工。 3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。 4、图纸需完善，有取消或变更的及时让设计院出具书面说明及变更。 5、新进场材料、构件及时报审监理项目部，并做好开箱记录，桥架、扁铁			



等材料到场前通知监理项目部，到场后监理项目部需做现场检测，待检测合格后方可使用安装。

6、同时分部、分项每道工序完成后在进入下道工序前必须报审监理项目部，待验收合格后方可进行下道工序。

7、每周周报周六、每月月报 29 号要出具。每周日召开监理例会。

8、开工资料自检合格项目经理签字盖章后及时报审监理项目部，施工工序报验资料要与现场同步，每道工序报验要提供报审单。

三、业主方发言：

1、施工质量严格按照科茂公司质量手册、技术标准执行。

2、现场在保证进度的前提下安全、质量一定要严格按照图纸及规范要求实施。

3、图纸及时出具。

4、分段分项验收要及时进行，并通知业主方。

5、隐蔽工程验收需业主到场验收过方可进行隐蔽。

6、下线电缆必须带铠，为防止电缆损坏，电缆转弯处要包裹橡胶皮。

7、竣工验收分两点现场验收与资料验收。

主送单位	浙江泰辉新能源科技有限公司 马鞍山明瀚新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 6 月 6 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

夏新华

电力工程

海狮织造
光伏发电项目
项目部



扫描全能王 创建

第一次例会 会议签到表

[illegible]